

FORMATO DE PLAN OPERATIVO ANUAL INVERSIONES
GDI-PL-FO-01
PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL



| PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES AÑO 2020 | | | | | | | | | | | SEGUIMIENTO A PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES A DIC-31-2020 | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|--|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|-------------------|---|--|--|------------------------------|---|---------------------------|--|
| COMPONENTE ESTRATÉGICO | PROGRAMA | No. | PROYECTO | OBJETO | NUMERO DE CONTRATO | RECURSOS INICIALES | RECURSOS DISPONIBLES | FECHA DE INICIO | INDICADOR | META | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | RECURSOS UTILIZADOS | INDICADOR FINANCIERO/ ESTADO | ACCIONES DE MEJORA | EVIDENCIAS | |
| MEJOR INFRAESTRUCTURA | GESTIÓN DE PROYECTOS | 1 | CONSTRUCCION DE LA CENTRAL DE URGENCIAS DE LA E.S.E. HUS | CONSTRUCCION DE LA CENTRAL DE URGENCIAS DE LA E.S.E. HUS | 530 de 2013 | \$ 8.784.771.830 | \$ 1.828.271.037 | 13/12/2013 | Cantidad de obra ejecutada/Cantida de Obra a ejecutar | 100% del contrato | CONSORCIO ESE HUS URGENCIAS | Reinicio de contrato el día 10 de febrero de 2020, ejecución de actividades que han permitido avanzar hasta el 77%. | \$6.956.500.793 | 79,19% | Actualización de cronograma resolución 4086 por la cual se aprueban condiciones especiales de seguimiento y giro al proyecto por parte de DNP | Informes de interventoría | |
| | | 2 | CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION ELECTRICA Y ACOMETIDA DE 13,2 KVA A 34,5 KVA PARA LA E.S.E. HUS | CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA DE 13,2 KV A 34,5 WV PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER | 479 de 2015 | \$ 4.297.348.237 | \$ 890.750.801 | 29/12/2015 | Cantidad de obra ejecutada/Cantida de Obra a ejecutar | 100% del contrato | CONSORCIO RED ELECTRICA HUS 2015 | Reinicio 18 de junio de 2020. Avance 90%. Actividades de actualización de proyecto ante la ESSA, avances de ejecución física, funcionamiento | \$3.406.597.436 | 79,27% | Actualización de proyecto | Informe interventoría | |
| | | 3 | CONSTRUCCION DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS PLACAS DE AREA DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER | CONSTRUCCION DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS PLACAS DE AREA DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER | 067 de 2015 | \$ 1.812.636.900 | \$ 544.714.875 | 11/03/2015 | Cantidad de obra ejecutada/Cantida de Obra a ejecutar | 100% del contrato | CONSORCIO REFORZAMIENTO URGENCIAS ESE HUS | En suspensión a la espera de ejecución de actividades del contrato 530 de 2013 que permitan el reinicio. | \$1.267.922.025 | 69,95% | | Acta de suspensión | |
| | | 4 | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE AREAS PARA PROCEDIMIENTOS DE HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA Y RECUPERACION DE LAS AREAS PERIMETRALES EN EL PISO DIEZ (10) DE LA TORRE HOSPITALARIA DE LA ESE HUS | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE AREAS PARA PROCEDIMIENTOS DE HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA Y RECUPERACION DE LAS AREAS PERIMETRALES EN EL PISO DIEZ (10) DE LA TORRE HOSPITALARIA DE LA ESE HUS | | \$ 1.806.489.914 | | | Cantidad de obra ejecutada/Cantida de Obra a ejecutar | | | | Proyecto realizado, contiene arquitectura e ingeniería. Se encuentra en formulación para solicitar viabilidad de la Secretaría de Salud de Santander | | | | Acta de recibo final de la consultoría para la realización de estudios y diseños |
| | | 5 | ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS PERIMETRALES EN LOS COSTADOS NORTE Y SUR DE LOS PISOS 5 (UNIDAD DE QUEMADOS), 6 (HOSPITALIZACIÓN), 7 (HOSPITALIZACIÓN), 8 (HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA), 9 (UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICA), 11 (HOSPITALIZACIÓN GINECOOBSTETRICIA) DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER | ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS PERIMETRALES EN LOS COSTADOS NORTE Y SUR DE LOS PISOS 5 (UNIDAD DE QUEMADOS), 6 (HOSPITALIZACIÓN), 7 (HOSPITALIZACIÓN), 8 (HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA), 9 (UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICA), 11 (HOSPITALIZACIÓN GINECOOBSTETRICIA) DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER | | \$ 3.653.519.467 | | | Cantidad de obra ejecutada/Cantida de Obra a ejecutar | | | | Proyecto realizado, contiene arquitectura e ingeniería. Se encuentra en formulación para solicitar viabilidad de la Secretaría de Salud de Santander | | | | Acta de recibo final de la consultoría para la realización de estudios y diseños |
| | | TOTAL DE RECURSOS LÍNEA ESTRATÉGICA: ÁREAS FÍSICAS MODERNAS - OBRAS | | | | | | \$ 20.354.766.348 | \$ 3.263.736.714 | | | | TOTAL GASTADO COMPONENTE XXX | \$11.631.020.253 | | | |
| | | 4 | INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION ELECTRICA Y ACOMETIDA 13,2 KV A 34,5 KV PARA LA E.S.E. HUS | INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA DE 13,2 KV A 34,5 KV PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER | 496 de 2015 | \$ 397.918.500 | \$ 42.216.649 | 29/12/2016 | Cantidad de obra ejecutada/Cantida de Obra a ejecutar | 100% del contrato | E.A.R. SAS | Reinicio de actividades, seguimiento tecnico, administrativo y financiero al contrato 479 de 2015 | \$355.701.851 | 89,25% | | | |
| | | 5 | INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS PLACAS DE AREA DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER | INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS PLACAS DE AREA DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER | 099 de 2015 | \$ 130.221.600 | \$ 130.221.600 | 11/03/2015 | Cantidad de obra ejecutada/Cantida de Obra a ejecutar | 100% del contrato | JUAN CARLOS OSORIO RIOS | En suspensión a la espera de ejecución de actividades del contrato 530 de 2013 que permitan el reinicio. | \$78.041.804 | 59,93% | | Acta de suspensión | |
| TOTAL DE RECURSOS LÍNEA ESTRATÉGICA: ÁREAS FÍSICAS MODERNAS - OBRAS | | | | | | \$ 528.140.100 | \$ 42.216.649 | | | | | | \$355.701.851 | | | | |
| TOTAL RECURSOS LÍNEA ESTRATÉGICA: ÁREAS FÍSICAS MODERNAS - OBRAS | | | | | | \$ 20.882.906.448 | \$ 3.305.953.363 | | | | | | \$11.986.722.104 | | | | |
| MEJOR INFRAESTRUCTURA | | 6 | ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURALES, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PATOLOGIA ESTRUCTURAL, ESTUDIOS DE SUELOS SEGÚN NORMA NSR-10, RED DE GASES MEDICINALES, ELECTRICO DE VOZ Y DATOS DE LA PLATAFORMA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. | ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURALES, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PATOLOGIA ESTRUCTURAL, ESTUDIOS DE SUELOS SEGÚN NORMA NSR-10, RED DE GASES MEDICINALES, ELECTRICO DE VOZ Y DATOS DE LA PLATAFORMA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. | 395 de 2014 | \$597.806.000 | \$ 59.780.600 | 1/10/2014 | Estudios y diseños arquitectónico realizados | 100% del contrato | CONSORCIO MODERNIZAMOS | Análisis del entorno para el reinicio del proyecto. Análisis espacial evaluando alcance del objeto contratado | \$538.025.400 | 90,00% | | Plano de trabajo | |
| TOTAL DE RECURSOS LÍNEA ESTRATÉGICA: ÁREAS FÍSICAS MODERNAS - CONSULTORÍAS | | | | | | \$ 597.806.000 | \$ 59.780.600 | | | | | | \$ 538.025.400 | | | | |
| TOTAL RECURSOS COMPONENTE ESTRATÉGICO: MEJOR INFRAESTRUCTURA | | | | | | \$ 597.806.000 | \$ 59.780.600 | | | | | | | | | | |
| TOTAL RECURSO PLAN OPERATIVO ANUAL | | | | | | \$ 21.480.712.448 | \$ 3.365.733.963 | | | | | TOTAL GASTADO POAI | \$ 12.524.747.504,40 | | | | |