

FORMATO DE PLAN OPERATIVO ANUAL INVERSIONES
GDI-PL-FO-01
PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2020											SEGUIMIENTO A PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES A JUN-30-2020				
COMPONENTE ESTRATÉGICO	No.	PROYECTO	OBJETO	NUMERO DE CONTRATO	RECURSOS INICIALES	RECURSOS DISPONIBLES	FECHA DE INICIO	INDICADOR	META	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	RECURSOS UTILIZADOS	INDICADOR FINANCIERO/ ESTADO	ACCIONES DE MEJORA	EVIDENCIAS
EJE 1	1	CONSTRUCCION DE LA CENTRAL DE URGENCIAS DE LA E.S.E. HUS	CONSTRUCCION DE LA CENTRAL DE URGENCIAS DE LA E.S.E. HUS	530 de 2013	\$ 8,784,771,830	\$ 1,828,271,037	13/12/2013	Cantidad de obra ejecutada/Cantida de Obra a ejecutar	100% del contrato	CONSORCIO ESE HUS URGENCIAS	Reinicio de contrato el día 10 de febrero de 2020, ejecución de actividades que han permitido avanzar hasta el 77%.	\$6,956,500,793	79.19%	Actualización de cronograma resolución 4086 por la cual se aprueban condiciones especiales de seguimiento y giro al proyecto por parte de DNP	Informes de interventoría
	2	CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION ELECTRICA Y ACOMETIDA DE 13,2 KVA A 34,5 KVA PARA LA E.S.E. HUS	CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA DE 13.2 KV A 34.5 WV PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	479 de 2015	\$ 4,297,348,237	\$ 890,750,801	29/12/2015	Cantidad de obra ejecutada/Cantida de Obra a ejecutar	100% del contrato	CONSORCIO RED ELECTRICA HUS 2015	Reinicio 18 de junio de 2020. Avance 90%. Actividades de actualización de proyecto ante la ESSA, avances de ejecución física, funcionamiento	\$3,406,597,436	79.27%	Actualización de proyecto	Informe interventoría
	3	CONSTRUCCION DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS PLACAS DE AREA DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	CONSTRUCCION DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS PLACAS DE AREA DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	067 de 2015	\$ 1,812,636,900	\$ 544,714,875	11/03/2015	Cantidad de obra ejecutada/Cantida de Obra a ejecutar	100% del contrato	CONSORCIO REFORZAMIENTO URGENCIAS ESE HUS	En suspensión a la espera de ejecución de actividades del contrato 530 de 2013 que permitan el reinicio.	\$1,267,922,025	69.95%		Acta de suspensión
	TOTAL DE RECURSOS LÍNEA ESTRATÉGICA: ÁREAS FÍSICAS MODERNAS - OBRAS					\$ 14,894,756,967	\$ 3,263,736,714				TOTAL GASTADO COMPONENTE XXX	\$11,631,020,253			
	4	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION ELECTRICA Y ACOMETIDA 13.2 KV A 34,5 KV PARA LA E.S.E. HUS	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA DE 13.2 KV A 34.5 KV PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	496 de 2015	\$ 397,918,500	\$ 42,216,649	29/12/2016	Cantidad de obra ejecutada/Cantida de Obra a ejecutar	100% del contrato	E.A.R. SAS	Reinicio de actividades, seguimiento tecnico, administrativo y financiero al contrato 479 de 2015	\$355,701,851	89.25%		
	5	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS PLACAS DE AREA DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS PLACAS DE AREA DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	099 de 2015	\$ 130,221,600	\$ 130,221,600	11/03/2015	Cantidad de obra ejecutada/Cantida de Obra a ejecutar	100% del contrato	JUAN CARLOS OSORIO RIOS	En suspensión a la espera de ejecución de actividades del contrato 530 de 2013 que permitan el reinicio.	\$78,041,804	59.93%		Acta de suspensión
	TOTAL DE RECURSOS LÍNEA ESTRATÉGICA: ÁREAS FÍSICAS MODERNAS - OBRAS					\$ 528,140,100	\$ 42,216,649					\$355,701,851			
TOTAL RECURSOS LÍNEA ESTRATÉGICA: ÁREAS FÍSICAS MODERNAS - OBRAS					\$ 15,422,897,067	\$ 3,305,953,363					\$11,986,722,104				
EJE 2	6	ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURALES, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PATOLOGIA ESTRUCTURAL, ESTUDIOS DE SUELOS SEGÚN NORMA NSR-10, RED DE GASES MEDICINALES, ELECTRICO DE VOZ Y DATOS DE LA PLATAFORMA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.	ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURALES, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PATOLOGIA ESTRUCTURAL, ESTUDIOS DE SUELOS SEGÚN NORMA NSR-10, RED DE GASES MEDICINALES, ELECTRICO DE VOZ Y DATOS DE LA PLATAFORMA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.	395 de 2014	\$597,806,000	\$ 59,780,600	01/10/2014	Estudios y diseños arquitectónico realizados	100% del contrato	CONSORCIO MODERNIZAMOS	Analisis del entorno para el reinicio del proyecto. Analisis espacial evaluando alcance del objeto contratado	\$538,025,400	90.00%		Plano de trabajo
	TOTAL DE RECURSOS LÍNEA ESTRATÉGICA: ÁREAS FÍSICAS MODERNAS - CONSULTORÍAS					\$ 597,806,000	\$ 59,780,600				TOTAL GASTADO COMPONENTE XXX	\$ 538,025,400			
TOTAL RECURSOS COMPONENTE ESTRATÉGICO: MEJOR INFRAESTRUCTURA					\$ 597,806,000	\$ 59,780,600									
TOTAL RECURSO PLAN OPERATIVO ANUAL					\$ 16,020,703,067	\$ 3,365,733,963					TOTAL GASTADO POAI	\$ 12,524,747,504.40			