

FORMATO DE PLAN OPERATIVO ANUAL INVERSIONES  
ODR-PL-041  
PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES AÑO 2022													ESTADO PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES				
COMPONENTE ESTRATÉGICO	PROGRAMA	No.	PROYECTO	OBJETO	NUMERO DE CONTRATO	RECURSOS INICIALES	RECURSOS DISPONIBLES	FECHA DE INICIO	INDICADOR	META	RESPONSABLE	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	RECURSOS UTILIZADOS	INDICADOR % AVANCE FINANCIERO	ACCIONES DE MEJORA	EVIDENCIAS	
MEJOR INFRAESTRUCTURA	GESTION DE PROYECTOS (OBRAS)	1	CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA DE 13.2 KV A 3.6 KV PARA LA ESE HUS	CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA DE 13.2 KV A 3.6 KV PARA LA ESE HUS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	479 del 18 de diciembre de 2015	\$ 4.297.348.337	\$ 4.297.348.337	29/12/2015	Normalizar Contrato de Obra	1	ESE HUS	El contrato de obra No. 479 de 2015 se encuentra suspendido desde el 18 de noviembre de 2020.	\$4.040.932.088	94,03%	Se continúan realizando diferentes reuniones y comités por el fin de definir el avance o cierre del proyecto.		
		2	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ÁREAS PARA PROCEDIMIENTOS DE SEÑALIZACIÓN PREHOSPITALARIA Y RECORRIDOS EN LAS ÁREAS PERIMETRALES EN EL PISO DIEZ (10) DE LA TORRE HOSPITALARIA DE LA ESE HUS	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ÁREAS PARA PROCEDIMIENTOS DE SEÑALIZACIÓN PREHOSPITALARIA Y RECUPERACIÓN DE LAS ÁREAS PERIMETRALES EN EL PISO DIEZ (10) DE LA TORRE HOSPITALARIA DE LA ESE HUS	305 del 02 de diciembre de 2021	\$ 1.816.691.982	\$ 1.816.691.982	27/12/2021	Cantidad de obra ejecutada/Cantidad de Obra a ejecutar	90,00%	ESE HUS	El contrato 365 de 2021 se encuentra en ejecución y con un avance de obra del 45%. De acuerdo con los Cuadros Cuantitativos - Forma de Pago, el contratista podrá cobrar el 50% del valor del contrato una vez el nivel de ejecución llegue al 70% de la obra.	\$ 0,00	0,00%			
		3	ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS PERIMETRALES EN LOS COSTADOS NORTE Y SUR DE LOS PISOS 5 (UNIDAD DE QUEMADOS), 6 (HOSPITALIZACIÓN), 7 (HOSPITALIZACIÓN), 8 (HOSPITALIZACIÓN CRICIAL), 9 (UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS) Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICA, 11 (HOSPITALIZACIÓN ONCOHEMATOLÓGICA) DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS PERIMETRALES EN LOS COSTADOS NORTE Y SUR DE LOS PISOS 5 (UNIDAD DE QUEMADOS), 6 (HOSPITALIZACIÓN), 7 (HOSPITALIZACIÓN), 8 (HOSPITALIZACIÓN CRICIAL), 9 (UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS) Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICA, 11 (HOSPITALIZACIÓN ONCOHEMATOLÓGICA) DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	384 del 23 de diciembre de 2021	\$ 3.632.089.766	\$ 3.632.089.766	9/05/2022	Cantidad de obra ejecutada/Cantidad de Obra a ejecutar	90,00%	ESE HUS	El contrato 384 de 2021 se encuentra en ejecución y con un avance de obra del 93,91%. Teniendo en cuenta las dificultades en el desarrollo normal del cronograma de obra, debido al funcionamiento propio del hospital en el traslado de los servicios de las áreas a intervenir.	\$ 0,00	0,00%			
		4	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO EN EL SECTOR OCCIDENTAL DEL PISO 3 DE LA ESE PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTE SUSPENDIDO Y DIAGNOSTICADOS CON EL CORONAVIRUS COVID-19 EN SANTANDER	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO EN EL SECTOR OCCIDENTAL DEL PISO 3 DE LA ESE PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTE SUSPENDIDO Y DIAGNOSTICADOS CON EL CORONAVIRUS COVID-19 EN SANTANDER	134 del 20 de febrero de 2021	\$ 2.999.968.598	\$ 0	5/04/2021	Cantidad de obra ejecutada/Cantidad de Obra a ejecutar	100,00%	COMPUERSAS / ESE HUS	Contrato finalizado y liquidado	\$2.999.968.598.00	100,00%			
		5	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA FINALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CENTRAL DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA FINALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CENTRAL DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	341 del 05 de octubre de 2021	\$ 4.561.574.701	\$ 4.561.574.701	8/11/2021	Cantidad de obra ejecutada/Cantidad de Obra a ejecutar	90,00%	ESE HUS	El contrato 341 de 2021 se encuentra con un avance de obra del 70,64%. Se precisa que la forma de pago del contrato 341 de 2021 quedó establecido que se realizarán un pago parcial equivalente al 70%, una vez se interviniera certifique un avance en la ejecución mayor de la obra mínima de un 70%. Se está a la espera de la radicación de la cuenta debidamente respaldada por la interventoría.	\$ 0,00	0,00%			
		6	CONSTRUCCIÓN DE LAS TORRES METÁLICAS Y SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA TORRE PLATAFORMA DE LA ESE HUS	CONSTRUCCIÓN DE LAS TORRES METÁLICAS Y SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA TORRE PLATAFORMA DE LA ESE HUS	221 del 09 de mayo de 2022	\$ 3.156.350.400	\$ 3.156.350.400	23/06/2022	Cantidad de obra ejecutada/Cantidad de Obra a ejecutar	90,00%	ESE HUS	El contrato 221 de 2022 se encuentra en la primera Fase, la cual corresponde a la verificación de diseños, por lo cual no se presenta avance de ejecución.	\$ 0,00	0,00%			
		7	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA FINALIZACIÓN DE LA UNIDAD NEONATAL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA FINALIZACIÓN DE LA UNIDAD NEONATAL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		POR DEFINIR						ESE HUS	Validado por parte de la Secretaría de Salud de Santander				
		8	MODERNIZACIÓN SERVICIOS PRIORIZADOS ESE HUS	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE ASIGNACIONES LATERALES, BALAJE REDES DE ALTA TENSIÓN E INSTALACIONES INTERNAS Y EQUIPOS PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		POR DEFINIR				Proyecto Presentado y Proyecto Validado	Actual y mayor a	ESE HUS	El presente Proyecto se encuentra en proceso de estructuración. Así mismo se aclara que el proyecto inicialmente se buscaba por parte de entre Departamentos o Nacionales, y finalmente se realizó con recursos propios de la ESE HUS.				
		9	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA MORGUE DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA MORGUE DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		POR DEFINIR						ESE HUS	Radicado ante la Secretaría de Salud de Santander y se está a la espera de su validación.				
		10	CONSTRUCCIÓN DE LA CENTRAL DE GASES MEDICINALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	CONSTRUCCIÓN DE LA CENTRAL DE GASES MEDICINALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		POR DEFINIR						ESE HUS	Validado por parte de la Secretaría de Salud de Santander				
TOTAL DE RECURSOS LÍNEA ESTRATÉGICA: ÁREAS FÍSICAS MODERNAS - OBRAS						\$ 48.593.983.364	\$ 46.904.014.766					TOTAL GASTADO COMPONENTE	\$ 6.446.950.666				
GESTION DE PROYECTOS INTERVENTORIA		11	INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ÁREAS PARA PROCEDIMIENTOS DE SEÑALIZACIÓN PREHOSPITALARIA Y RECUPERACIÓN DE LAS ÁREAS PERIMETRALES EN EL PISO DIEZ (10) DE LA TORRE HOSPITALARIA DE LA ESE HUS	INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ÁREAS PARA PROCEDIMIENTOS DE SEÑALIZACIÓN PREHOSPITALARIA Y RECUPERACIÓN DE LAS ÁREAS PERIMETRALES EN EL PISO DIEZ (10) DE LA TORRE HOSPITALARIA DE LA ESE HUS	381 del 20 de diciembre de 2021	\$ 112.083.134	\$ 112.083.134	27/12/2021	Interventoría Ejecutada	90%	ESE HUS	El contrato de interventoría No. 381 de 2021 se encuentra suscitado. A corte del 31 de diciembre de 2022 los cuantios de cobro radicados ante la entidad se encuentran en revisión.	\$ 0	0,00%			
		12	INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO EN EL SECTOR OCCIDENTAL DEL PISO 3 DE LA ESE PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTE SUSPENDIDO Y DIAGNOSTICADOS CON EL CORONAVIRUS COVID-19 EN SANTANDER	INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO EN EL SECTOR OCCIDENTAL DEL PISO 3 DE LA ESE PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTE SUSPENDIDO Y DIAGNOSTICADOS CON EL CORONAVIRUS COVID-19 EN SANTANDER	195 del 14 de marzo de 2021	\$ 1.033.544.696	\$ 27.307.346	5/04/2021	Interventoría Ejecutada	100%	JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO/ ESE HUS	El contrato 195 de 2021 finalizó el día 23 de marzo de 2022, el cual tuvo un valor final de \$1.033.544.696 un saldo a favor de la entidad de \$1.844.896	\$ 1.011.649.800	98,17%			
		13	INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS PERIMETRALES EN LOS COSTADOS NORTE Y SUR DE LOS PISOS 5 (UNIDAD DE QUEMADOS), 6 (HOSPITALIZACIÓN), 7 (HOSPITALIZACIÓN), 8 (HOSPITALIZACIÓN CRICIAL), 9 (UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS) Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICA, 11 (HOSPITALIZACIÓN ONCOHEMATOLÓGICA) DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS PERIMETRALES EN LOS COSTADOS NORTE Y SUR DE LOS PISOS 5 (UNIDAD DE QUEMADOS), 6 (HOSPITALIZACIÓN), 7 (HOSPITALIZACIÓN CRICIAL), 9 (UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS) Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICA, 11 (HOSPITALIZACIÓN ONCOHEMATOLÓGICA) DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	188 del 22 de marzo de 2022	\$ 2.422.025.286	\$ 2.422.025.286	9/05/2022	Interventoría Ejecutada	100%	ESE HUS	El contrato de interventoría No. 188 de 2022 se encuentra en ejecución.	\$ 44.833.252	18,52%			
		14	INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA FINALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CENTRAL DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA FINALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CENTRAL DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	340 del 14 de octubre de 2021	\$ 2.956.809.406	\$ 2.956.809.406	8/11/2021	Interventoría Ejecutada	90%	ESE HUS	El contrato 340 de 2021 se terminó el 30 de octubre de 2022.	\$ 136.767.622.00	52,87%	Debido a que el contrato de interventoría el contrato 341 de 2021 se terminó debidamente, se hizo necesario contratar una nueva interventoría.		
		15	INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS TORRES METÁLICAS Y SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA TORRE PLATAFORMA DE LA ESE HUS	INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS TORRES METÁLICAS Y SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA TORRE PLATAFORMA DE LA ESE HUS	246 del 09 de junio de 2022	\$ 1.565.339.540	\$ 1.565.339.540	27/12/2021	Interventoría Ejecutada	50%	ESE HUS	El contrato de interventoría 246 de 2022, igualmente el contrato 221 de 2022 se encuentra en la primera Fase, la cual corresponde a la verificación de diseños, por lo cual no se presenta avance de ejecución. Teniendo en cuenta que el inicio del contrato 221 de 2022 es el día 23 de junio de 2022, se hizo necesario replantear la meta inicialmente prevista del 50% de cantidad de obra ejecutada/cantidad de obra a ejecutar.	\$ 0	0,00%			
TOTAL DE RECURSOS LÍNEA ESTRATÉGICA: Fortalecimiento Institucional - Proyectos Estratégicos (Interventoría)						\$ 2.279.802.962	\$ 2.203.564.712					\$ 202.236.674					
TOTAL DE RECURSOS LÍNEA ESTRATÉGICA: Fortalecimiento Institucional - Proyectos Estratégicos (Obras)						\$ 50.781.769.426	\$ 48.107.579.478					\$ 6.923.171.260					
MEJOR INFRAESTRUCTURA	GESTION DE PROYECTOS (CONSORCIOS)	16	ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURALES, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PATOLOGIAS ESTRUCTURALES, ESTUDIOS DE BASES SEGUN NORMA NSR-10, RED DE GASES MEDICINALES, ELECTRICOS (SOL) Y GASES DE LA PLATAFORMA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.	ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURALES, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PATOLOGIAS ESTRUCTURALES, ESTUDIOS DE BASES SEGUN NORMA NSR-10, RED DE GASES MEDICINALES, ELECTRICOS (SOL) Y GASES DE LA PLATAFORMA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.	395 de 2014	\$97.806.000	\$ 97.789.600	1/10/2014	Estudios y diseños arquitectónicos realizados	100% del contrato	CONSORCIO MODERNAZONS	Análisis del entorno para el inicio del proyecto. Análisis espacial evaluando alcances del objeto contratado	\$58.025.400	90,00%			
		TOTAL DE RECURSOS LÍNEA ESTRATÉGICA: Fortalecimiento Institucional - Proyectos Estratégicos (Consortorios)						\$ 97.806.000	\$ 97.789.600				TOTAL GASTADO COMPONENTE	\$ 58.025.400			
TOTAL RECURSOS COMPONENTE ESTRATÉGICO MEJOR INFRAESTRUCTURA						\$ 97.806.000	\$ 97.789.600					\$ 58.025.400,00					
TOTAL RECURSO PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2022						\$ 131.381.914.426	\$ 141.167.360.978					TOTAL GASTADO PDM	\$ 7.461.176.689,00				