

FORMATO DE PLAN OPERATIVO ANUAL INVERSIONES
GDI-PL-FO-01
PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES AÑO 2021

ESTADO PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES A JUNIO 30 DE 2021

COMPONENTE ESTRATÉGICO	PROGRAMA	No.	PROYECTO	OBJETO	NUMERO DE CONTRATO	RECURSOS INICIALES	RECURSOS DISPONIBLES	FECHA DE INICIO	INDICADOR	META	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	RECURSOS UTILIZADOS	INDICADOR % AVANCE FINANCIERO
MEJOR INFRAESTRUCTURA	GESTIÓN DE PROYECTOS	1	CONSTRUCCION DE LA CENTRAL DE URGENCIAS DE LA E.S.E. HUS	CONSTRUCCION DE LA CENTRAL DE URGENCIAS DE LA E.S.E. HUS	530 de 2013	\$ 8.784.771.830	\$ 453.487.886	13/12/2013	Cantidad de obra ejecutada/Cantida de Obra a ejecutar	100% del contrato	CONSORCIO ESE HUS URGENCIAS	Reinicio del contrato el día 15 de julio de 2021. Nueva fecha de entrega 04/09/2021. Avance obras 97,91% (de acuerdo a informe de interventoría). Construcción central de urgencias	\$8.331.283.944	94,84%
		2	CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION ELECTRICA Y ACOMETIDA DE 13,2 KVA A 34,5 KVA PARA LA E.S.E. HUS	CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA DE 13,2 KV A 34,5 WV PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	479 de 2015	\$ 4.297.348.237	\$ 256.416.229	29/12/2015	Cantidad de obra ejecutada/Cantida de Obra a ejecutar	100% del contrato	CONSORCIO RED ELECTRICA HUS 2015	La interventoría reporta un 92,21% de avance físico. Se está abordando en conjunto con el contratista de obra el reinicio de obra , la cual fue suspendido el 30 de abril de 2021, para dar finalización satisfactoria al objeto del contrato. Falta por ejecución actividades de migración de cargas.	\$4.040.932.008	94,03%
		3	CONSTRUCCION DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS PLACAS DEL AREA DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	CONSTRUCCION DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS PLACAS DE AREA DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	067 de 2015	\$ 1.812.636.900	\$ 400.308.278	11/03/2015	Cantidad de obra ejecutada/Cantida de Obra a ejecutar	100% del contrato	CONSORCIO REFORZAMIENTO URGENCIAS ESE HUS	La interventoría reporta un 92,46% de avance físico. Se está abordando en conjunto con el contratista de obra el reinicio de obra , la cual fue suspendido el 30 de abril de 2021, para dar finalización satisfactoria al objeto del contrato.	\$1.412.328.623	77,92%
		4	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE AREAS PARA PROCEDIMIENTOS DE HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA Y RECUPERACION DE LAS AREAS PERIMETRALES EN EL PISO DIEZ (10) DE LA TORRE HOSPITALARIA DE LA ESE HUS	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE AREAS PARA PROCEDIMIENTOS DE HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA Y RECUPERACION DE LAS AREAS PERIMETRALES EN EL PISO DIEZ (10) DE LA TORRE HOSPITALARIA DE LA ESE HUS		\$ 1.806.489.914			Cantidad de obra ejecutada/Cantida de Obra a ejecutar	100% del contrato		Proyecto realizado, contiene arquitectura e ingeniería. Se encuentra viabilizado y pendiente de asignación de recursos ante la Secretaría de Salud de Santander.		
		5	ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS PERIMETRALES EN LOS COSTADOS NORTE Y SUR DE LOS PISOS 5 (UNIDAD DE QUEMADOS), 6 (HOSPITALIZACIÓN), 7 (HOSPITALIZACIÓN), 8 (HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA), 9 (UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICA), 11 (HOSPITALIZACIÓN GINECOOBSTETRICIA) DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS PERIMETRALES EN LOS COSTADOS NORTE Y SUR DE LOS PISOS 5 (UNIDAD DE QUEMADOS), 6 (HOSPITALIZACIÓN), 7 (HOSPITALIZACIÓN), 8 (HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA), 9 (UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICA), 11 (HOSPITALIZACIÓN GINECOOBSTETRICIA) DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		\$ 3.653.519.467			Cantidad de obra ejecutada/Cantida de Obra a ejecutar	100% del contrato		Proyecto realizado, contiene arquitectura e ingeniería. Se encuentra viabilizado y pendiente de asignación de recursos ante la Secretaría de Salud de Santander.		
		6	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA FINALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CENTRAL DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER			\$ 3.240.239.889			Cantidad de obra ejecutada/Cantida de Obra a ejecutar	100% del contrato		Obras complementarias para finalizar el proyecto de construcción de la Central de Urgencias de la ESE HUS. El proyecto fue actualizado a precios 2021.		
		7	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA FINALIZACIÓN DE LA UNIDAD NEONATAL - UCI PEDIÁTRICA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER			\$ 6.000.000.000			Cantidad de obra ejecutada/Cantida de Obra a ejecutar	100% del contrato		Obras complementarias para finalizar el proyecto de construcción de la Unidad Neonatal - UCI pediátrica de la ESE HUS. Se radicó el documento técnico ante la Secretaría de Salud de Santander.		
		8	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE ASCENSORES LATERALES, INLCUYE REDES DE BAJA TENSIÓN E INSTALACIONES INTERNAS Y EQUIPOS PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER			\$ 1.300.000.000			Cantidad de obra ejecutada/Cantida de Obra a ejecutar	100% del contrato		Mejoramiento del sistema eléctrico e instalación de ascensores laterales en la ESE HUS		
		9	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA MORGUE DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER			\$ 1.200.000.000			Cantidad de obra ejecutada/Cantida de Obra a ejecutar	100% del contrato		Construcción de la morgue y laboratorio de patología de la ESE HUS		
		10	CONSTRUCCIÓN DE LA CENTRAL DE GASES MEDICINALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER			\$ 812.864.276			Cantidad de obra ejecutada/Cantida de Obra a ejecutar	100% del contrato		Construcción de un área de administración y operación de gases medicinales.		
TOTAL DE RECURSOS LÍNEA ESTRATÉGICA: ÁREAS FÍSICAS MODERNAS - OBRAS						\$ 32.907.870.513	\$ 1.110.212.393				TOTAL GASTADO COMPONENTE	\$13.784.544.574		

INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	6	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION ELECTRICA Y ACOMETIDA 13.2 KV A 34.5 KV PARA LA E.S.E. HUS	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION ELÉCTRICA Y ACOMETIDA DE 13.2 KV A 34.5 KV PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	496 de 2015	\$ 452.896.500	\$ 10.549.754	29/12/2016	Cantidad de obra ejecutada/Cantida de Obra a ejecutar	100% del contrato	E.A.R. SAS	Reinicio 11 de diciembre de 2020. Las obras de construcción de la subestación eléctrica fueron culminadas, pendiente realizar coordinación, programación y aprobación del procedimiento de migración de cargas de de la antigua a la nueva subestación eléctrica. Fecha culminación 11/03/2021. Avance actividades 97,69%	\$442.346.746	97,67%	
	7	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS PLACAS DE AREA DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS PLACAS DE AREA DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	099 de 2015	\$ 130.221.600	\$ 130.221.600	11/03/2015	Cantidad de obra ejecutada/Cantida de Obra a ejecutar	100% del contrato	JUAN CARLOS OSORIO RIOS	En suspension a la espera de ejecucion de actividades del contrato 067 de 2015 que permitan el reinicio. Avance actividades 92,78%	\$78.041.804	59,93%	
TOTAL DE RECURSOS LÍNEA ESTRATÉGICA: Fortalecimiento Institucional - Proyectos Estratégicos (Interventorías)					\$ 583.118.100	\$ 140.771.354						\$520.388.550		
TOTAL DE RECURSOS LÍNEA ESTRATÉGICA: Fortalecimiento Institucional - Proyectos Estratégicos (Obras)					\$ 33.490.988.613	\$ 1.250.983.747						\$14.304.933.124		
MEJOR INFRAESTRUCTURA	CONSULTORIAS	8	ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURALES, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PATOLOGIA ESTRUCTURAL, ESTUDIOS DE SUELOS SEGÚN NORMA NSR-10, RED DE GASES MEDICINALES, ELECTRICO DE VOZ Y DATOS DE LA PLATAFORMA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.	ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURALES, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PATOLOGIA ESTRUCTURAL, ESTUDIOS DE SUELOS SEGÚN NORMA NSR-10, RED DE GASES MEDICINALES, ELECTRICO DE VOZ Y DATOS DE LA PLATAFORMA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.	395 de 2014	\$597.806.000	\$ 59.780.600	1/10/2014	Estudios y diseños arquitectónico realizados	100% del contrato	CONSORCIO MODERNIZAMOS	Analisis del entorno para el reinicio del proyecto. Analisis espacial evaluando alcance del objeto contratado	\$538.025.400	90,00%
		TOTAL DE RECURSOS LÍNEA ESTRATÉGICA: Fortalecimiento Institucional - Proyectos Estratégicos (Consultorías)					\$ 597.806.000	\$ 59.780.600				TOTAL GASTADO COMPONENTE	\$ 538.025.400	
TOTAL RECURSOS COMPONENTE ESTRATÉGICO: MEJOR INFRAESTRUCTURA					\$ 597.806.000	\$ 59.780.600						\$ 538.025.400,00		
TOTAL RECURSO PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2021					\$ 34.088.794.613	\$ 1.310.764.347					TOTAL GASTADO POAI	\$ 14.842.958.523,90		