

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES AÑO 2021												ESTADO PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES A DICIEMBRE 31 DE 2021					
COMPONENTE ESTRATEGICO	PROGRAMA	No.	PROYECTO	OBJETO	NUMERO DE CONTRATO	RECURSOS INICIALES	RECURSOS DISPONIBLES	FECHA DE INICIO	INDICADOR	META	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	RECURSOS UTILIZADOS	INDICADOR % AVANCE FINANCIERO	ACCIONES DE MEJORA	EVIDENCIAS	
MEJOR INFRAESTRUCTURA	GESTIÓN DE PROYECTOS	1	CONSTRUCCION DE LA CENTRAL DE URGENCIAS DE LA E.S.E. HUS	CONSTRUCCION DE LA CENTRAL DE URGENCIAS DE LA E.S.E. HUS	530 de 2013	\$ 8.784.771.830	\$ 453.487.886	13/12/2013	Cantidad de obra ejecutada/Cantidad de Obra a ejecutar	100% del contrato	CONSORCIO ESE HUS URGENCIAS	Finalizado y recibido el día 13 de octubre de 2021	\$8.331.283.944	94,84%		Acta de recibo final de obra	
		2	CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION ELECTRICA Y ACOMETIDA DE 13,2 KVA A 34,5 KVA PARA LA E.S.E. HUS	CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION ELECTRICA Y ACOMETIDA DE 13,2 KVA A 34,5 KVA PARA LA E.S.E. HUS	479 de 2015	\$ 4.297.348.237	\$ 256.416.229	29/12/2015	Cantidad de obra ejecutada/Cantidad de Obra a ejecutar	100% del contrato	CONSORCIO RED ELECTRICA HUS 2015	Se han realizado solicitudes para la presentacion de plan de migración de cargas por parte del contratista de obra	\$4.040.932.008	94,03%	Solicitud de presentacion de plan de migración de cargas. Solicitud a interventor para presentar informe de incumplimiento del contratista	Correspondencia enviada y recibida.	
		3	CONSTRUCCION DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS PLACAS DEL AREA DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	CONSTRUCCION DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS PLACAS DEL AREA DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	067 de 2015	\$ 1.812.636.900	\$ 400.308.278	11/03/2015	Cantidad de obra ejecutada/Cantidad de Obra a ejecutar	100% del contrato	CONSORCIO REFORZAMIENTO URGENCIAS ESE HUS	Contrato finalizado por alcanzar el valor total del contrato	\$1.412.328.623	77,92%		Acta de recibo final de obra	
		4	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE AREAS PARA PROCEDIMIENTOS DE HEMATO ONCOLOGIA PEDIATRICA Y RECUPERACION DE LAS AREAS PERIMETRALES EN EL PISO DIEZ (10) DE LA TORRE HOSPITALARIA DE LA ESE HUS	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE AREAS PARA PROCEDIMIENTOS DE HEMATO ONCOLOGIA PEDIATRICA Y RECUPERACION DE LAS AREAS PERIMETRALES EN EL PISO DIEZ (10) DE LA TORRE HOSPITALARIA DE LA ESE HUS		\$ 1.806.489.914			Cantidad de obra ejecutada/Cantidad de Obra a ejecutar	100% del contrato			Se adjudicó el contrato y se proyecta el inicio para el día 28 de diciembre de 2021				Acta de inicio de fecha 27 de diciembre de 2021
		5	ADECUACION DE LOS ESPACIOS PERIMETRALES EN LOS COSTADOS NORTE Y SUR DE LOS PISOS 5 (UNIDAD DE QUEDADOS), 6 (HOSPITALIZACIÓN), 7 (HOSPITALIZACIÓN), 8 (HOSPITALIZACIÓN CIRUGIA), 9 (UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICA), 11 (HOSPITALIZACIÓN GINECOOBSTETRICIA) DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	ADECUACION DE LOS ESPACIOS PERIMETRALES EN LOS COSTADOS NORTE Y SUR DE LOS PISOS 5 (UNIDAD DE QUEDADOS), 6 (HOSPITALIZACIÓN), 7 (HOSPITALIZACIÓN), 8 (HOSPITALIZACIÓN CIRUGIA), 9 (UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICA), 11 (HOSPITALIZACIÓN GINECOOBSTETRICIA) DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		\$ 3.653.519.467			Cantidad de obra ejecutada/Cantidad de Obra a ejecutar	100% del contrato			Se adjudicó el contrato y se proyecta el inicio para el mes de enero de 2022 mientras se realiza el proceso de seleccion de la interventoria				Copia del contrato suscrito
		6	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA FINALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CENTRAL DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER			\$ 3.240.239.889			Cantidad de obra ejecutada/Cantidad de Obra a ejecutar	100% del contrato			Se adjudicó y firmó el contrato, se inicio el día 8 de noviembre de 2021				Copia acta de inicio
		7	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA FINALIZACION DE LA UNIDAD NEONATAL UCI PEDIATRICA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER			\$ 6.000.000.000			Cantidad de obra ejecutada/Cantidad de Obra a ejecutar	100% del contrato			Se radició la actualización del proyecto en la Secretaría de Salud de Santander para tramitar viabilidad técnica				Copia de radicado ante Secretaría de Salud de Santander
		8	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE ASCENSORES LATERALES, INCLUYE REDES DE BAJA TENSION E INSTALACIONES INTERNAS Y EQUIPOS PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER			\$ 1.300.000.000			Cantidad de obra ejecutada/Cantidad de Obra a ejecutar	100% del contrato			En formulación para presentar en el mes de enero de 2022				
		9	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA MORGUE DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER			\$ 1.200.000.000			Cantidad de obra ejecutada/Cantidad de Obra a ejecutar	100% del contrato			En formulación. Se presentara a la Secretaría de Salud de Santander en Enero de 2022				
		10	CONSTRUCCION DE LA CENTRAL DE GASES MEDICINALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER			\$ 812.864.276			Cantidad de obra ejecutada/Cantidad de Obra a ejecutar	100% del contrato			Presentado a la secretaria de salud de santander. Se esta a la espera de emision de la viabilidad tecnica. Se proyecta tener viabilidad antes del 31 de diciembre de 2021				Copia viabilidad emitida por Secretaría de Salud de Santander
TOTAL DE RECURSOS LINEA ESTRATEGICA: AREAS FISICAS MODERNAS - OBRAS						\$ 32.907.870.513	\$ 1.110.212.393				TOTAL GASTADO COMPONENTE	\$13.784.544.574					
MEJOR INFRAESTRUCTURA	INTERVENTORIA DE PROYECTOS	6	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION ELECTRICA Y ACOMETIDA 13,2 KV A 34,5 KV PARA LA E.S.E. HUS	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION ELECTRICA Y ACOMETIDA 13,2 KV A 34,5 KV PARA LA E.S.E. HUS	496 de 2015	\$ 452.896.500	\$ 10.549.764	29/12/2016	Cantidad de obra ejecutada/Cantidad de Obra a ejecutar	100% del contrato	E.A.R.R SAS	A la espera de respuesta del contratista sobre plan de igración de cargas	\$442.346.746	97,67%		Correspondencia enviada	
		7	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS PLACAS DEL AREA DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS PLACAS DEL AREA DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	099 de 2015	\$ 130.221.600	\$ 130.221.600	11/03/2015	Cantidad de obra ejecutada/Cantidad de Obra a ejecutar	100% del contrato	JUAN CARLOS OSORIO RIOS	Finalizado por haber terminado el contrato de obra. No se ha recibido pue se espera el proceso de liquidacion del contrato de obra	\$78.041.804	59,93%			
TOTAL DE RECURSOS LINEA ESTRATEGICA: Fortalecimiento Institucional - Proyectos Estratégicos (Interventorias)						\$ 583.118.100	\$ 140.771.364					\$520.388.550					
TOTAL DE RECURSOS LINEA ESTRATEGICA: Fortalecimiento Institucional - Proyectos Estratégicos (Obras)						\$ 33.490.988.613	\$ 1.250.983.747					\$14.304.933.124					
MEJOR INFRAESTRUCTURA	CONSULTORIAS	8	ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURALES, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PATOLOGIA ESTRUCTURAL, ESTUDIOS DE SUELOS SEGUN NORMA NSR-10, RED DE GASES MEDICINALES, ELECTRICO DE VOZ Y DATOS DE LA PLATAFORMA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.	ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURALES, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PATOLOGIA ESTRUCTURAL, ESTUDIOS DE SUELOS SEGUN NORMA NSR-10, RED DE GASES MEDICINALES, ELECTRICO DE VOZ Y DATOS DE LA PLATAFORMA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.	395 de 2014	\$ 597.806.000	\$ 59.780.600	1/10/2014	Estudios y diseños arquitectonicos realizados	100% del contrato	CONSORCIO MODERNIZAMOS	Se citara al contratista para conlciar el reinicio del contrato	\$538.025.400	92,00%	Análisis de los productos entregados	Documento tecnico	
		TOTAL DE RECURSOS LINEA ESTRATEGICA: Fortalecimiento Institucional - Proyectos Estratégicos (Consultorias)						\$ 597.806.000	\$ 59.780.600				TOTAL GASTADO COMPONENTE	\$ 538.025.400			
TOTAL RECURSOS COMPONENTE ESTRATEGICO: MEJOR INFRAESTRUCTURA						\$ 597.806.000	\$ 59.780.600					\$ 538.025.400,00					
TOTAL RECURSO PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2021						\$ 34.088.794.613	\$ 1.310.764.347					TOTAL GASTADO POAI	\$ 14.842.958.523,90				