

FORMATO DE PLAN OPERATIVO ANUAL INVERSIONES																		
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES AÑO 2022																		
COMPONENTE ESTRATEGICO	PROGRAMA	No.	PROYECTO	OBJETO	NUMERO DE CONTRATO	RECURSOS INICIALES	RECURSOS DISPONIBLES	FECHA DE INICIO	INDICADOR	META	RESPONSABLE	ESTADO PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES						
												DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	RECURSOS UTILIZADOS	INDICADOR % AVANCE FINANCIERO	ACCIONES DE MEJORA	EVIDENCIAS		
MEJOR INFRAESTRUCTURA	GESTION DE PROYECTOS (OBRAS)	1	CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION ELECTRICA ACOMETIDA DE 13.2 KV A 34.5 KV PARA LA E.S.E. HUS	CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION ELECTRICA Y ACOMETIDA DE 13.2 KV A 34.5 KV PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	479 del 18 de diciembre de 2015	\$ 4.207.347.237	\$ 2.956.416.229	29/12/2015	Normalizar Contrato de Obra	1	CONCORDIO RIVERA / ESE HUS	El contrato de obra No. 479 de 2015 se encuentra suspendido desde el 16 de noviembre de 2020.	\$ 4.040.932.008	94,03%	Se continuaron realizando diferentes reuniones y comités con el fin de definir el retiro o cierre del contrato.			
		2	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE AREAS PARA PROCEDIMIENTOS DE HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA Y RECUPERACION DE LAS AREAS PERIMETRALES EN EL PROYECTO DIEZ (10) DE LA TORRE HOSPITALARIA DE LA E.S.E. HUS	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE AREAS PARA PROCEDIMIENTOS DE HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA Y RECUPERACION DE LAS AREAS PERIMETRALES EN EL PROYECTO DIEZ (10) DE LA TORRE HOSPITALARIA DE LA E.S.E. HUS	365 del 02 de diciembre de 2021	\$ 1.816.651.582	\$ 1.816.651.582	27/12/2021	Caridad de obra ejecutable/Caridad de Obra a ejecutar	90,00%	UNION TEMPORAL PROY 10 HUS / ESE HUS	El contrato 365 de 2021 se encuentra en ejecución y con un avance de obra del 44%.	\$ 0,00	0,00%				
		3	ADecuACION DE LOS ESPACIOS PERIMETRALES EN LOS COSTADOS NORTE Y SUR DE LOS PISOS 5 (UNIDAD DE QUIMIOONCOLOGIA), HOSPITALIZACION B (HOSPITALIZACION ORQUILO), UNIDAD DE CUJADOS INTENSIVOS ADULTOS Y UNIDAD DE CUJADOS INTENSIVOS PEDIATRICA, 11 (HOSPITALIZACION ONCOGASTROENTEROLOGICA) DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	ADecuACION DE LOS ESPACIOS PERIMETRALES EN LOS COSTADOS NORTE Y SUR DE LOS PISOS 5 (UNIDAD DE QUIMIOONCOLOGIA), HOSPITALIZACION B (HOSPITALIZACION ORQUILO), UNIDAD DE CUJADOS INTENSIVOS ADULTOS Y UNIDAD DE CUJADOS INTENSIVOS PEDIATRICA, 11 (HOSPITALIZACION ONCOGASTROENTEROLOGICA) DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	394 del 23 de diciembre de 2021	\$ 3.632.089.786	\$ 3.632.089.786	05/02/2022	Caridad de obra ejecutable/Caridad de Obra a ejecutar	90,00%	UNION TEMPORAL ADECUACION HUS / ESE HUS	El contrato 394 de 2021 se encuentra en ejecución y con un avance de obra del 14,5%.	\$ 0,00	0,00%				
		4	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO EN EL SECTOR OCCIDENTAL DEL PISO 3 DE LA E.S.E. HUS PARA LA ATENCION DE PACIENTE SUSCEPTIVO Y DIAGNOSTICADOS CON EL CORONAVIRUS COVID 19 EN SANTANDER	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO EN EL SECTOR OCCIDENTAL DEL PISO 3 DE LA E.S.E. HUS PARA LA ATENCION DE PACIENTES SUSCEPTIVOS Y DIAGNOSTICADOS CON EL CORONAVIRUS COVID 19 EN SANTANDER	134 del 30 de febrero de 2021	\$ 2.599.968.598	\$ 0	04/02/2021	Caridad de obra ejecutable/Caridad de Obra a ejecutar	100,00%	COMPUER SAS / ESE HUS	CONTRATO FINALIZADO Y APURADO	\$ 2.599.968.598,00	100,00%	NA			
		5	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA FINALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CENTRAL DE URGENCIAS DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA FINALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CENTRAL DE URGENCIAS DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	341 del 05 de octubre de 2021	\$ 3.624.999.254	\$ 3.624.999.254	01/12/2021	Caridad de obra ejecutable/Caridad de Obra a ejecutar	90,00%	INGELEC SAS / ESE HUS	Se precisa que la forma de pago del contrato 341 de 2021 quedó establecido que se realizará un pago parcial mensualmente al 70%, una vez la interventoría certifique un avance en la ejecución material de la obra mínimo de un 10%.	\$ 0,00	0,00%	El contrato está a la espera de la adquisición de las vigas necesarias para realizar el reforzamiento del área a ejecutar con el contrato 341 de 2021, con el fin de dar retiro al contrato.			
		6	CONSTRUCCION DE LAS TORRES METALICAS Y SISTEMAS DE AREAS ACONDICIONADO DE LA TORRE PLATAFORMA DE LA E.S.E. HUS	CONSTRUCCION DE LAS TORRES METALICAS Y SISTEMAS DE AREAS ACONDICIONADO DE LA TORRE PLATAFORMA DE LA E.S.E. HUS	221 del 05 de mayo de 2022	\$ 31.986.350.485	\$ 31.986.350.485	23/02/2022	Caridad de obra ejecutable/Caridad de Obra a ejecutar	50,00%	CONCORDIO CONTROL CONEXIONES HOSPITALARIAS / ESE HUS	El contrato 221 de 2022 se encuentra en la primera Fase, la cual corresponde a la verificación de diseños, por lo cual no se presenta avance de ejecución.	\$ 0,00	0,00%				
		7	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA FINALIZACION DE LA UNIDAD NEONATAL DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA FINALIZACION DE LA UNIDAD NEONATAL DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER					POR DEFINIR					NA	NA		1	
		8	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALIMENTACION LATERALES, INCLUIDO REDES DE BAJA TENSION Y METALACIONES INTERNO Y EXTERNO PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALIMENTACION LATERALES, INCLUIDO REDES DE BAJA TENSION Y METALACIONES INTERNO Y EXTERNO PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER						POR DEFINIR					NA	NA		
		9	MODERNIZACION SERVICIOS PRIORIZADOS ESE HUS	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA MORGUE DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER						POR DEFINIR					NA	NA		
		10		CONSTRUCCION DE LA CENTRAL DE GASES MEDICIONALES DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER						POR DEFINIR					NA	NA		
<b>TOTAL DE RECURSOS LINEA ESTRATEGICA AREAS FISICAS MODERNAS - OBRAS</b>						<b>\$ 47.487.487.917</b>	<b>\$ 48.924.937.311</b>					<b>TOTAL GASTADO COMPONENTE</b>	<b>\$ 6.648.938.806</b>					
MEJOR INFRAESTRUCTURA	GESTION DE PROYECTOS (INTERVENCIÓN)	11	INTERVENCIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE AREAS PARA PROCEDIMIENTOS DE HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA Y RECUPERACION DE LAS AREAS PERIMETRALES EN EL PROYECTO DIEZ (10) DE LA TORRE HOSPITALARIA DE LA E.S.E. HUS	INTERVENCIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE AREAS PARA PROCEDIMIENTOS DE HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA Y RECUPERACION DE LAS AREAS PERIMETRALES EN EL PROYECTO DIEZ (10) DE LA TORRE HOSPITALARIA DE LA E.S.E. HUS	381 del 20 de diciembre de 2021	\$ 112.083.134	\$ 112.083.134	27/12/2021	Interventoría Ejecutada	90%	UNION TEMPORAL INTERVEN 2021 / ESE HUS	El contrato de interventoría No. 381 de 2021 se encuentra ejecutado.	\$ 0	0%				
		12	INTERVENCIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO EN EL SECTOR OCCIDENTAL DEL PISO 3 DE LA E.S.E. HUS PARA LA ATENCION DE PACIENTE SUSCEPTIVO Y DIAGNOSTICADOS CON EL CORONAVIRUS COVID 19 EN SANTANDER	INTERVENCIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO EN EL SECTOR OCCIDENTAL DEL PISO 3 DE LA E.S.E. HUS PARA LA ATENCION DE PACIENTE SUSCEPTIVO Y DIAGNOSTICADOS CON EL CORONAVIRUS COVID 19 EN SANTANDER	195 del 11 de mayo de 2021	\$ 1.163.544.696	\$ 2.307.346	05/02/2021	Interventoría Ejecutada	100%	JUAN MANUEL SUAREZ OSORHO / ESE HUS	El contrato 195 de 2021 se liquidó el día 23 de mayo de 2022, el cual tuvo un valor final de \$10.648.800 y un saldo a favor de la entidad de \$1.894.896	\$ 1.014.648.800	98,11%		1		
		13	ADecuACION DE LOS ESPACIOS PERIMETRALES EN LOS COSTADOS NORTE Y SUR DE LOS PISOS 5 (UNIDAD DE QUIMIOONCOLOGIA), HOSPITALIZACION B (HOSPITALIZACION ORQUILO), UNIDAD DE CUJADOS INTENSIVOS ADULTOS Y UNIDAD DE CUJADOS INTENSIVOS PEDIATRICA, 11 (HOSPITALIZACION ONCOGASTROENTEROLOGICA) DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	ADecuACION DE LOS ESPACIOS PERIMETRALES EN LOS COSTADOS NORTE Y SUR DE LOS PISOS 5 (UNIDAD DE QUIMIOONCOLOGIA), HOSPITALIZACION B (HOSPITALIZACION ORQUILO), UNIDAD DE CUJADOS INTENSIVOS ADULTOS Y UNIDAD DE CUJADOS INTENSIVOS PEDIATRICA, 11 (HOSPITALIZACION ONCOGASTROENTEROLOGICA) DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	158 del 22 de mayo de 2022	\$ 242.023.286	\$ 242.025.285	05/02/2022	Interventoría Ejecutada	100%	STELSA S.A.S. / ESE HUS	El contrato de interventoría No. 158 de 2022 se encuentra en ejecución.	\$ 0	0,00%				
		14	INTERVENCIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA FINALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CENTRAL DE URGENCIAS DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	INTERVENCIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA FINALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CENTRAL DE URGENCIAS DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	349 del 14 de octubre de 2021	\$ 2.566.805.455	\$ 2.566.805.455	01/12/2021	Interventoría Ejecutada	90%	UNION TEMPORAL URGENCIAS HUS 2021 / ESE HUS	El contrato de interventoría 349 de 2021 se encuentra suspendido debido a que se suspendió el contrato de obra No. 341 de 2021, el cual se le expira interventoría.	\$ 59.727.879,50	23,26%				
		15	INTERVENCIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NEONATAL DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	INTERVENCIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NEONATAL DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER					POR DEFINIR		1							
		16	INTERVENCIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA MORGUE DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	INTERVENCIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA MORGUE DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER					POR DEFINIR		1							
		17	INTERVENCIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION ELECTRICA Y ACOMETIDA DE 13.2 KV A 34.5 KV PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	INTERVENCIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION ELECTRICA Y ACOMETIDA DE 13.2 KV A 34.5 KV PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	496 de 2015	\$ 4.629.896.500	\$ 2.337.418,16	29/12/2016	Normalizar Contrato de Interventoría	1	E.A.R.R. S.A.S / ESE HUS	Igualmente que el contrato de obra No. 479 de 2015, el contrato de interventoría se encuentra suspendido desde el 16/11/2020.	\$ 215.478.337	47,88%	Se continúan realizando diferentes reuniones y comités con el fin de definir el retiro o cierre de proyecto.			
		18	INTERVENCIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCION DE LAS TORRES METALICAS Y SISTEMAS DE AREAS ACONDICIONADO DE LA TORRE PLATAFORMA DE LA E.S.E. HUS	INTERVENCIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCION DE LAS TORRES METALICAS Y SISTEMAS DE AREAS ACONDICIONADO DE LA TORRE PLATAFORMA DE LA E.S.E. HUS	246 del 09 de junio de 2022	\$ 1.565.339.540	\$ 1.565.339.540	23/02/2022	Interventoría Ejecutada	50%	CONCORDIO WYTER HOSPITALARIO / ESE HUS	El contrato de interventoría 246 de 2022, igualmente como el contrato 221 de 2022 se encuentra en la primera Fase, la cual corresponde a la verificación de diseños, por lo cual no se presenta avance de ejecución.	\$ 0	0,00%				
<b>TOTAL DE RECURSOS LINEA ESTRATEGICA Fortalecimiento Institucional - Proyectos Estratégicos (Interventoría)</b>						<b>\$ 2.732.898.582</b>	<b>\$ 2.446.982.475</b>						<b>\$ 10.638.916</b>					
<b>TOTAL DE RECURSOS LINEA ESTRATEGICA Fortalecimiento Institucional - Proyectos Estratégicos (Obras)</b>						<b>\$ 6.366.398.479</b>	<b>\$ 43.383.488.384</b>							<b>\$ 2.071.794.820</b>				
MEJOR INFRAESTRUCTURA	GESTION DE PROYECTOS (CONSULTORIAS)	19	ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURALES, METODOLÓGICO ESTRUCTURAL, METODOLÓGICO ESTRUCTURAL, ESTUDIOS DE BUELOS SEGUN NORMA NBR-1078, RED DE GASES MEDICIONALES, ELECTRICO DE VOZ Y DATOS DE LA PLATAFORMA DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURALES, METODOLÓGICO ESTRUCTURAL, METODOLÓGICO ESTRUCTURAL, ESTUDIOS DE BUELOS SEGUN NORMA NBR-1078, RED DE GASES MEDICIONALES, ELECTRICO DE VOZ Y DATOS DE LA PLATAFORMA DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	395 de 2014	\$ 597.800.000	\$ 59.780.000	11/02/2014	Estudios y diseños arquitectónicos realizados	100% del contrato	CONCORDIO INGENIERIAS	Análisis del entorno para el retiro del proyecto. Análisis post-evaluación durante del objeto contratado.	\$ 538.028.450	90,00%				
		<b>TOTAL DE RECURSOS LINEA ESTRATEGICA Fortalecimiento Institucional - Proyectos Estratégicos (Consultoría)</b>						<b>\$ 597.800.000</b>	<b>\$ 59.780.000</b>					<b>\$ 538.028.450</b>				
		<b>TOTAL RECURSOS COMPONENTE ESTADISTICO MEJOR INFRAESTRUCTURA</b>						<b>\$ 3.927.898.080</b>	<b>\$ 3.927.898.080</b>					<b>\$ 3.927.898.080</b>				
<b>TOTAL RECURSOS PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2022</b>						<b>\$ 64.807.602.419</b>	<b>\$ 42.427.275.794</b>					<b>TOTAL GASTADO PLAN</b>	<b>\$ 7.590.765.328,86</b>					