

FORMATO DE PLAN OPERATIVO ANUAL INVERSIONES
GDI-PL-FQ-01
PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES AÑO 2023											ESTADO PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES					
COMPONENTE ESTRATÉGICO	PROGRAMA	No.	PROYECTO	OBJETO	NUMERO DE CONTRATO	RECURSOS INICIALES	RECURSOS DISPONIBLES	FECHA DE INICIO	INDICADOR	META	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	RECURSOS UTILIZADOS	INDICADOR % AVANCE FINANCIERO	ACCIONES DE MEJORA	EVIDENCIAS
GESTIÓN DE PROYECTOS (OBRAS)		1	CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA DE 13.2 KVA A 34.5 KVA PARA LA E.S.E. HUS	CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA DE 13.2 KV A 34.5 WV PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	479 del 18 de diciembre de 2015	\$ 4.297.348.237	\$ 4.297.348.237	29/12/2015	Normalizar Contrato de Obra	1	ESE HUS	A corte del 30 de junio de 2023 el contrato se encuentra suspendido, a la espera de determinaciones por parte de la interventoría sobre el diagnóstico actual del proyecto. ESTADO AVANCE FISICO 90%	\$ 4.040.932.008	94.03%	SE CONTINUARÁ CON EL SEGUIMIENTO A INTERVENTORIA, PARA DETERMINAR A CIENCIA CERTA SOBRE EL ESTADO DEL CONTRATO	CERTIFICACION ADJUNTA
		2	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ÁREAS PARA PROCEDIMIENTOS DE HEMATO-ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA Y RECUPERACIÓN DE LAS ÁREAS PERIMETRALES EN EL PISO DIEZ (10) DE LA TORRE HOSPITALARIA DE LA ESE HUS	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ÁREAS PARA PROCEDIMIENTOS DE HEMATO-ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA Y RECUPERACIÓN DE LAS ÁREAS PERIMETRALES EN EL PISO DIEZ (10) DE LA TORRE HOSPITALARIA DE LA ESE HUS	365 del 02 de diciembre de 2021	\$ 1.816.651.582	\$ 1.816.651.582	27/12/2021	Cantidad de obra ejecutada/Cantidad de Obra a ejecutar	90,00%	ESE HUS	Se suscribe acta de terminación el 30 de junio de 2023. El alcance del objeto del contrato de obra no pudo ser alcanzado en su totalidad, pues no se logró intervenir todas las áreas inicialmente previstas. La entidad plantea realizar la respectiva liquidación del proyecto para iniciar con la contratación de las actividades de intervención de las áreas restantes a adecuar. ESTADO AVANCE FISICO 93,30%	\$ 0,00	0,00%	SE ESTUDIARÁ LA POSIBILIDAD DE CONTRATACIÓN DE UN PROYECTO COMPLEMENTO DE PISO 10.	CERTIFICACION ADJUNTA
		3	ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS PERIMETRALES EN LOS COSTADOS NORTE Y SUR DE LOS PISOS 5 (UNIDAD DE QUEMADOS), 6 (HOSPITALIZACIÓN), 7 (HOSPITALIZACIÓN), 8 (HOSPITALIZACIÓN CIRÚGICA), 9 (UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICA), 11 (HOSPITALIZACIÓN GINECOOBSTETRICIA) DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS PERIMETRALES EN LOS COSTADOS NORTE Y SUR DE LOS PISOS 5 (UNIDAD DE QUEMADOS), 6 (HOSPITALIZACIÓN), 7 (HOSPITALIZACIÓN), 8 (HOSPITALIZACIÓN CIRÚGICA), 9 (UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICA), 11 (HOSPITALIZACIÓN GINECOOBSTETRICIA) DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	384 del 23 de diciembre de 2021	\$ 3.632.089.766	\$ 3.632.089.766	9/5/2022	Cantidad de obra ejecutada/Cantidad de Obra a ejecutar	90,00%	ESE HUS	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023. ESTADO AVANCE FISICO 59,65%. SE REALIZO UN ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA POR UN VALOR DE \$ 1.813.671.018, QUEDANDO EL VALOR FINAL DEL CONTRATO EN \$ 5.445.960.784	\$ 1.858.706.415,58	34,13%	CONTINUAR REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA, APOYADOS POR LA SECRETARÍA Y OTROS ACTORES; QUE BUSCAN LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ADECUACION DE PERIMETROS.	CERTIFICACION ADJUNTA
		4	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA FINALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CENTRAL DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA FINALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CENTRAL DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	341 del 05 de octubre de 2021	\$ 4.561.574.701	\$ 4.561.574.701	8/11/2021	Cantidad de obra ejecutada/Cantidad de Obra a ejecutar	100,00%	ESE HUS	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023. ESTADO AVANCE FISICO 76,67%	\$ 3.740.491.255,00	82,00%	CONTINUAR REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA, APOYADOS POR LA CONTRALORIA, SECRETARIA Y OTROS ACTORES; QUE BUSCAN LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO DE FINALIZACION.	CERTIFICACION ADJUNTA
		5	CONSTRUCCIÓN DE LAS TORRES METÁLICAS Y SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA TORRE PLATAFORMA DE LA ESE HUS	CONSTRUCCIÓN DE LAS TORRES METÁLICAS Y SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA TORRE PLATAFORMA DE LA ESE HUS	221 del 05 de mayo de 2022	\$ 31.596.350.480	\$ 31.596.350.480	23/6/2022	Cantidad de obra ejecutada/Cantidad de Obra a ejecutar	30,00%	ESE HUS	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023. ESTADO AVANCE FISICO 7,61%	\$ 1.650.200.790,00	5,22%	CONTINUAR REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA, APOYADOS POR SECRETARIA Y OTROS ACTORES; QUE BUSCAN LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TORRES METÁLICAS.	CERTIFICACION ADJUNTA
		6	CONSTRUCCION DE CENTRAL DE GASES MEDICINALES, CUARTO DE RESIDUOS Y URBANISMO ADYACENTE EN LA E.S.E. HUS*	CONSTRUCCION DE CENTRAL DE GASES MEDICINALES, CUARTO DE RESIDUOS Y URBANISMO ADYACENTE EN LA E.S.E. HUS*	385 del 01 de diciembre de 2022	\$ 1.196.192.680	\$ 1.196.192.680	19/12/2022	Cantidad de obra ejecutada/Cantidad de Obra a ejecutar	90,00%	ESE HUS	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023. ESTADO AVANCE FISICO 59,40%	\$ 874.575.439,00	49,38%	CONTINUAR REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA, APOYADOS POR SECRETARIA Y OTROS ACTORES; QUE BUSCAN LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CASETA Y CENTRAL DE RESIDUOS.	CERTIFICACION ADJUNTA
		7	OBRAS PARA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	OBRAS PARA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	380 del 24 de noviembre de 2022	1.246.058.359	1.246.058.359	23/12/2022	Cantidad de obra ejecutada/Cantidad de Obra a ejecutar	70,00%	ESE HUS	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023. ESTADO AVANCE FISICO 40%. SE REALIZO UN ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA POR UN VALOR DE \$ 822.862.006, QUEDANDO COMO VALOR DEL CONTRATO \$ 1.862.920.364	\$ 1.188.072.675,00	63,57%	CONTINUAR REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA, APOYADOS POR SECRETARIA Y OTROS ACTORES; QUE BUSCAN LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ADECUACIONES DE LAS ÁREAS DE LA ESE HUS.	CERTIFICACION ADJUNTA
		8	CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA PARA LA UCI ADULTOS EN EL COSTADO CENTRAL Y OCCIDENTAL DE PISO 9 DE LA E.S.E. HUS	CONSTRUCCION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA PARA LA UCI ADULTOS EN EL COSTADO CENTRAL Y OCCIDENTAL DE PISO 9 DE LA E.S.E. HUS	387 del 07 de diciembre de 2022	\$ 585.826.412	\$ 585.826.412	13/12/2022	Cantidad de obra ejecutada/Cantidad de Obra a ejecutar	100,00%	ESE HUS	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023. ESTADO AVANCE FISICO 49%. VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO \$ 228.284.971	\$ 350.406.699,00	59,79%	SEGUIR MANTENIENDO LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA AL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.	CERTIFICACION ADJUNTA

FORMATO DE PLAN OPERATIVO ANUAL INVERSIONES
GDI-PL-FQ-01
PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES AÑO 2023											ESTADO PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES						
COMPONENTE ESTRATÉGICO	PROGRAMA	No.	PROYECTO	OBJETO	NUMERO DE CONTRATO	RECURSOS INICIALES	RECURSOS DISPONIBLES	FECHA DE INICIO	INDICADOR	META	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	RECURSOS UTILIZADOS	INDICADOR % AVANCE FINANCIERO	ACCIONES DE MEJORA	EVIDENCIAS	
MEJOR INFRAESTRUCTURA		9	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA FINALIZACION DE LA REMODELACION, AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO NEONATAL PISO 4	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA FINALIZACION DE LA REMODELACION, AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO NEONATAL PISO 4	POR CONTRATAR	\$ 3.003.271.121	\$ 3.003.271.121	POR DEFINIR	Cantidad de obra ejecutada/Cantidad de Obra a ejecutar	90,00%	ESE HUS	Se realizó contratación de la obra. Fecha de suscripción del contrato de obra 29 de junio de 2023. Posterior a ello se adelanta de manera simultánea la adjudicación del contrato de interventoría.	\$0,00	0,00%	SE DEBEN MANTENER LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA.		
		10	CONSTRUCCION DE LA MORGUE Y SERVICIO DE PATOLOGIA PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA MORGUE DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	212 del 31 de mayo de 2023	\$ 2.279.435.525	\$ 2.279.435.525	POR DEFINIR				ESE HUS	Se radicó el proyecto en la Secretaría de Salud de Santander y se obtuvo Viabilidad Técnica del mismo. Se realizó contratación de la obra e interventoría del proyecto y se suscribió la minuta del contrato de obra el día 31 de mayo y la interventoría el día 02 de junio de 2023.	\$0,00	0,00%		
		11	SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE LOS ASCENSORES CENTRALES PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE LOS ASCENSORES CENTRALES PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER					POR DEFINIR			ESE HUS	El día 06 de junio de 2023, se radica el proyecto de ascensores centrales en la Secretaría de Salud de Santander. Actualmente se espera la obtención de viabilidad técnica.	N/A	N/A		
		12	REMODELACION DE LAS AREAS EXISTENTES EN EL SECTOR ORIENTAL DEL PISO 3 PARA LA UNIDAD DE QUIROFANOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	REMODELACION DE LAS AREAS EXISTENTES EN EL SECTOR ORIENTAL DEL PISO 3 PARA LA UNIDAD DE QUIROFANOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER						Proyecto presentado y viabilizado por parte de la Entidad competente	≥ 2	ESE HUS	El día 24 de mayo de 2023 se radica el plano de definiciones arquitectónicas de quirófanos a la Secretaría de Salud de Santander.	N/A	N/A		
		13	ADECUACIONES DE AREAS EXISTENTES DE PISO 7 PARA HOSPITALIZACION DE PACIENTES AISLADOS EN LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	ADECUACIONES DE AREAS EXISTENTES DE PISO 7 PARA HOSPITALIZACION DE PACIENTES AISLADOS EN LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER								ESE HUS	El día 24 de mayo de 2023 se radica el plano de definiciones arquitectónicas de piso 7 a la Secretaría de Salud de Santander.	N/A	N/A		
		14	REMODELACION DE LAS AREAS EXISTENTES EN EL SECTOR ORIENTAL DEL PISO 5 PARA LA UNIDAD DE QUEMADOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	REMODELACION DE LAS AREAS EXISTENTES EN EL SECTOR ORIENTAL DEL PISO 5 PARA LA UNIDAD DE QUEMADOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER								ESE HUS		N/A	N/A		
TOTAL DE RECURSOS LINEA ESTRATEGICA: AREAS FISICAS MODERNAS - OBRAS						\$ 52.967.740.513	\$ 52.967.740.513					TOTAL GASTADO COMPONENTE	\$13.703.385.282				
		15	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION ELECTRICA Y ACOMETIDA 13.2 KV A 34.5 KV PARA LA E.S.E. HUS	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION ELECTRICA Y ACOMETIDA DE 13.2 KV A 34.5 KV PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	496 de 2015	\$ 397.918.500	\$ 309.078.371	29/12/2016	Interventoria Ejecutada	90%	ESE HUS	A corte del 30 de junio de 2023 el contrato se encuentra suspendido, a la espera de determinaciones por parte de la interventoría sobre el diagnóstico actual del proyecto. ESTADO AVANCE FISICO 92.21%	\$215.478.337	47,58			
GESTIÓN DE PROYECTOS (INTERVENTORIA)		16	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE AREAS PARA PROCEDIMIENTOS DE HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA Y RECUPERACION DE LAS AREAS PERIMETRALES EN EL PISO DIEZ (10) DE LA TORRE HOSPITALARIA DE LA ESE HUS	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE AREAS PARA PROCEDIMIENTOS DE HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA Y RECUPERACION DE LAS AREAS PERIMETRALES EN EL PISO DIEZ (10) DE LA TORRE HOSPITALARIA DE LA ESE HUS	381 del 20 de diciembre de 2021	\$ 112.083.134	\$ 112.083.134	27/12/2021	Interventoria Ejecutada	90%	ESE HUS		\$44.833.252	40,00%			
		17	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ADECUACION DE LOS ESPACIOS PERIMETRALES EN LOS COSTADOS NORTE Y SUR DE LOS PISOS 5 (UNIDAD DE QUEMADOS), 6 (HOSPITALIZACION), 7 (HOSPITALIZACION), 8 (HOSPITALIZACION CIRUGIA), 9 (UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICA), 11 (HOSPITALIZACION GINECOOBSTETRICIA) DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO No. 384 DE 2021 QUE TIENE POR OBJETO: ADECUACION DE LOS ESPACIOS PERIMETRALES EN LOS COSTADOS NORTE Y SUR DE LOS PISOS 5, 6, 7, 8, 9 Y 11 DE LA ESE HUS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	158 del 22 de marzo de 2022	\$ 242.025.286	\$ 242.025.286	9/5/2022	Interventoria Ejecutada	90%	ESE HUS	Se realizó un adicional al contrato de interventoría por un monto de \$90.929.363. Valor final del contrato en \$332.954.649	\$ 212.524.952	63,83%			
		18	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE AREAS PARA PROCEDIMIENTOS DE HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA Y RECUPERACION DE LAS AREAS PERIMETRALES EN EL PISO DIEZ (10) DE LA TORRE HOSPITALARIA DE LA ESE HUS	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE AREAS PARA PROCEDIMIENTOS DE HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA Y RECUPERACION DE LAS AREAS PERIMETRALES EN EL PISO DIEZ (10) DE LA TORRE HOSPITALARIA DE LA ESE HUS	370 de 2021	\$ 128.520.000	\$ 128.520.000	5/12/2022	Interventoria Ejecutada	100%	ESE HUS	ESTADO AVANCE FISICO 76,87	\$ 59.427.648,00	46,24%			
		19	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCION DE LAS TORRES METALICAS Y SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA TORRE PLATAFORMA DE LA ESE HUS	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCION DE LAS TORRES METALICAS Y SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA TORRE PLATAFORMA DE LA ESE HUS	246 del 09 de junio de 2022	\$ 1.565.339.540	\$ 1.483.668.712	27/12/2021	Interventoria Ejecutada	30%	ESE HUS	ESTADO AVANCE FISICO 7,81%	\$ 81.670.828,00	5,22%			
		20	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CENTRAL DE GASES MEDICINALES, CUARTO DE RESIDUOS Y URBANISMO ADYACENTE EN LA E.S.E. HUS	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CENTRAL DE GASES MEDICINALES, CUARTO DE RESIDUOS Y URBANISMO ADYACENTE EN LA E.S.E. HUS	386 del 05 de diciembre de 2022	\$ 80.030.475	\$ 80.030.475	19/12/2022	Interventoria Ejecutada	90%	ESE HUS	ESTADO AVANCE FISICO 59,40%	\$ 39.271.488,00	49,00%			
	21	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA OBRAS PARA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA OBRAS PARA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	384 de 01 de diciembre de 2022	\$ 69.436.500	\$ 69.436.500	23/12/2022	Interventoria Ejecutada	70%	ESE HUS	ESTADO AVANCE FISICO 40%. El contrato fue adicionado por un valor de 41.661.900	\$ 34.345.208,00	30,91%				

FORMATO DE PLAN OPERATIVO ANUAL INVERSIONES
GDI-PL-FQ-01
PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES AÑO 2023											ESTADO PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES					
COMPONENTE ESTRATÉGICO	PROGRAMA	No.	PROYECTO	OBJETO	NUMERO DE CONTRATO	RECURSOS INICIALES	RECURSOS DISPONIBLES	FECHA DE INICIO	INDICADOR	META	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	RECURSOS UTILIZADOS	INDICADOR % AVANCE FINANCIERO	ACCIONES DE MEJORA	EVIDENCIAS
		22	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA FINALIZACIÓN DE LA REMODELACION, AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO NEONATAL PISO 4	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA FINALIZACIÓN DE LA REMODELACION, AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO NEONATAL PISO 4	POR CONTRATAR	\$ 216.627.600	\$ 216.627.600	POR DEFINIR	Interventoria Ejecutada	90,00%	ESE HUS	ESTADO AVANCE FISICO 0%	\$0	0,00%		
			INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MORGUE Y SERVICIO DE PATOLOGIA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA MORGUE Y SERVICIO DE PATOLOGIA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	226 DE 02 DE JUNIO DE 2023	\$ 180.318.320	\$ 180.318.320	POR DEFINIR	Interventoria Ejecutada	65,00%	ESE HUS		\$0	0,00%		
TOTAL DE RECURSOS LÍNEA ESTRATÉGICA: Fortalecimiento Institucional - Proyectos Estratégicos (Interventorias)						\$ 2.594.380.855	\$ 2.512.710.027						\$687.551.713			
TOTAL DE RECURSOS LÍNEA ESTRATÉGICA: Fortalecimiento Institucional - Proyectos Estratégicos (Obras)						\$ 55.562.121.368	\$ 55.480.450.540						\$14.390.936.995			
MEJOR INFRAESTRUCTURA	GESTIÓN DE PROYECTOS (CONSULTORÍAS)	23	ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PATOLOGÍA ESTRUCTURAL, ESTUDIOS DE SUELOS SEGÚN NORMA NSR-10, RED DE GASES MEDICINALES, ELÉCTRICO DE VOZ Y DATOS DE LA PLATAFORMA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.	ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PATOLOGÍA ESTRUCTURAL, ESTUDIOS DE SUELOS SEGÚN NORMA NSR-10, RED DE GASES MEDICINALES, ELÉCTRICO DE VOZ Y DATOS DE LA PLATAFORMA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.	395 de 2014	\$597.806.000	\$ 597.806.000	1/10/2014	Estudios y diseños arquitectónico realizados	100% del contrato	CONSORCIO MODERNIZAMOS					
TOTAL DE RECURSOS LÍNEA ESTRATÉGICA: Fortalecimiento Institucional - Proyectos Estratégicos (Consultorías)						\$ 597.806.000	\$ 597.806.000					TOTAL GASTADO COMPONENTE	\$ 0			
TOTAL RECURSOS COMPONENTE ESTRATÉGICO: MEJOR INFRAESTRUCTURA						\$ 597.806.000	\$ 597.806.000						\$ 0,00			
TOTAL RECURSO PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2023						\$ 56.159.927.368	\$ 56.078.256.540					TOTAL GASTADO POAI	\$ 14.390.936.995,04			