

FORMATO DE PLAN OPERATIVO ANUAL INVERSIONES  
GDI-PL-F01  
PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL



COMPONENTE ESTRATEGICO	PROGRAMA	No.	PROYECTO	OBJETO	PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES AÑO 2022					ESTADO PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES					
					NUMERO DE CONTRATO	RECURSOS INICIALES	RECURSOS DISPONIBLES	FECHA DE INICIO	INDICADOR	META	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	RECURSOS UTILIZADOS	INDICADOR % AVANCE FINANCIERO	ACCIONES DE MEJORA
GESTIÓN DE PROYECTOS (OBRAS)	MEJOR INFRAESTRUCTURA	1	CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACION ELECTRICA Y ACOMETIDA DE 13.2 KV A 34.5 KV PARA LA E.S.E. HUS	CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACION ELECTRICA Y ACOMETIDA DE 13.2 KV A 34.5 KV PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	479 de 2015	\$ 4.297.348.237	\$ 4.297.348.237	29/12/2015	Normalizar Contrato de Obra	1	CONSORCIO RED ELECTRICA HUS 2015				
		2	MANTEENIMIENTO Y ADECUACION DE AREAS PARA PROCEDIMIENTOS DE HEMATO ONCOLOGIA PEDIATRICA Y RECUPERACION DE LAS AREAS PERIMETRALES EN EL PISO DIEZ (10) DE LA TORRE HOSPITALARIA DE LA ESE HUS	MANTEENIMIENTO Y ADECUACION DE AREAS PARA PROCEDIMIENTOS DE HEMATO ONCOLOGIA PEDIATRICA Y RECUPERACION DE LAS AREAS PERIMETRALES EN EL PISO DIEZ (10) DE LA TORRE HOSPITALARIA DE LA ESE HUS	366 de 2021	\$ 1.816.651.582	\$ 1.816.651.582	27/12/2021	Cantidad de obra ejecutada/Cantidad de Obra a ejecutar	90,00%	UNION TEMPORAL PISO 10 HUS				
		3	ADECUACION DE LOS ESPACIOS PERIMETRALES EN LOS COSTADOS NORTE Y SUR DE LOS PISOS 5 (UNIDAD DE QUEMADOS), 6 (HOSPITALIZACION, 7 (HOSPITALIZACION, 8 (HOSPITALIZACION CIRUGIA, 9 (UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICA, 11 (HOSPITALIZACION GINECOOBSTETRICIA) DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	ADECUACION DE LOS ESPACIOS PERIMETRALES EN LOS COSTADOS NORTE Y SUR DE LOS PISOS 5 (UNIDAD DE QUEMADOS), 6 (HOSPITALIZACION, 7 (HOSPITALIZACION, 8 (HOSPITALIZACION CIRUGIA, 9 (UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICA, 11 (HOSPITALIZACION GINECOOBSTETRICIA) DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	384 de 2021	\$ 3.632.089.766	\$ 3.632.089.766		Cantidad de obra ejecutada/Cantidad de Obra a ejecutar	90,00%	UNION TEMPORAL ADECUACION HUS				
		4	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO EN EL SECTOR OCCIDENTAL DEL PISO 3 DE LA ESE HUS PARA LA ATENCION DE PACIENTE SOSPECHOSO Y DIAGNOSTICADOS CON EL CORONAVIRUS COVID 19 EN SANTANDER	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO EN EL SECTOR OCCIDENTAL DEL PISO 3 DE LA ESE HUS PARA LA ATENCION DE PACIENTE SOSPECHOSO Y DIAGNOSTICADOS CON EL CORONAVIRUS COVID 19 EN SANTANDER	124 de 2021	\$ 2.599.988.598	\$ 608.608.747	5/04/2021	Cantidad de obra ejecutada/Cantidad de Obra a ejecutar	100,00%	COMPUISER SAS				
		5	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA FINALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CENTRAL DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA FINALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CENTRAL DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	341 de 2021	\$ 3.041.146.408	\$ 3.041.146.408	8/11/2021	Cantidad de obra ejecutada/Cantidad de Obra a ejecutar	90,00%	INGEELEC SAS				
		6	CONSTRUCCIÓN DE LAS TORRES METALICAS Y SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA TORRE PLATAFORMA DE LA ESE HUS	CONSTRUCCIÓN DE LAS TORRES METALICAS Y SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA TORRE PLATAFORMA DE LA ESE HUS		\$ 31.544.943.025			Cantidad de obra ejecutada/Cantidad de Obra a ejecutar	50,00%					
		7	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA FINALIZACION DE LA UNIDAD NEONATAL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA FINALIZACION DE LA UNIDAD NEONATAL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		\$ 4.130.102.035									
		8	MODERNIZACION SERVICIOS PRIORIZADOS ESE HUS	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE ASCENSORES LATERALES, INCLUIR REJES DE BAJA TENSION E INSTALACIONES INTERNAS Y EQUIPOS PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		\$ 1.386.000.000			Proyecto Presentado y Proyecto Vabilizado		100% mayor a 2				
		9	CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE LA MORGUE DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE LA MORGUE DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		\$ 2.200.000.000									
		10	CONSTRUCCIÓN DE LA CENTRAL DE GASES MEDICINALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	CONSTRUCCIÓN DE LA CENTRAL DE GASES MEDICINALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		\$ 1.010.336.161									
TOTAL DE RECURSOS LINEA ESTRATEGICA: AREAS FIBICAS MODERNAS - OBRAS					\$ 55.698.677.412	\$ 13.393.844.740					TOTAL GASTADO COMPONENTE	\$ 0			
GESTIÓN DE PROYECTOS (INTERVENTORIA)	MEJOR INFRAESTRUCTURA	11	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE AREAS PARA PROCEDIMIENTOS DE HEMATO ONCOLOGIA PEDIATRICA Y RECUPERACION DE LAS AREAS PERIMETRALES EN EL PISO DIEZ (10) DE LA TORRE HOSPITALARIA DE LA ESE HUS	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE AREAS PARA PROCEDIMIENTOS DE HEMATO ONCOLOGIA PEDIATRICA Y RECUPERACION DE LAS AREAS PERIMETRALES EN EL PISO DIEZ (10) DE LA TORRE HOSPITALARIA DE LA ESE HUS	381 de 2021	\$ 1.122.083.134	\$ 1.122.083.134	27/12/2021	Interventoria Ejecutada	90%	UNION TEMPORAL INTERHUS 2022				
		12	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO EN EL SECTOR OCCIDENTAL DEL PISO 3 DE LA ESE HUS PARA LA ATENCION DE PACIENTE SOSPECHOSO Y DIAGNOSTICADOS CON EL CORONAVIRUS COVID 19 EN SANTANDER	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO EN EL SECTOR OCCIDENTAL DEL PISO 3 DE LA ESE HUS PARA LA ATENCION DE PACIENTE SOSPECHOSO Y DIAGNOSTICADOS CON EL CORONAVIRUS COVID 19 EN SANTANDER	195 de 2021	\$ 103.544.696	\$ 27.307.346	5/04/2021	Interventoria Ejecutada	100%	JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO				
		13	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ADECUACION DE LOS ESPACIOS PERIMETRALES EN LOS COSTADOS NORTE Y SUR DE LOS PISOS 5 (UNIDAD DE QUEMADOS), 6 (HOSPITALIZACION, 7 (HOSPITALIZACION, 8 (HOSPITALIZACION CIRUGIA, 9 (UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICA, 11 (HOSPITALIZACION GINECOOBSTETRICIA) DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ADECUACION DE LOS ESPACIOS PERIMETRALES EN LOS COSTADOS NORTE Y SUR DE LOS PISOS 5 (UNIDAD DE QUEMADOS), 6 (HOSPITALIZACION, 7 (HOSPITALIZACION, 8 (HOSPITALIZACION CIRUGIA, 9 (UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICA, 11 (HOSPITALIZACION GINECOOBSTETRICIA) DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		\$ 242.025.296			Interventoria Contratada	1					
		14	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA FINALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CENTRAL DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA FINALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CENTRAL DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	349 de 2021	\$ 199.022.924		8/11/2021	Interventoria Ejecutada	90%	UNION TEMPORAL URGENCIAS HUS 2021				
		15	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA FINALIZACION DE LA UNIDAD NEONATAL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA FINALIZACION DE LA UNIDAD NEONATAL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		\$ 239.636.250			Presentacion de requerimiento de interventoria	1					
		16	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA MORGUE DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA MORGUE DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		\$ 154.000.000			Presentacion de requerimiento de interventoria	1					
		17	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION ELECTRICA Y ACOMETIDA 13.2 KV A 34.5 KV PARA LA E.S.E. HUS	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION ELECTRICA Y ACOMETIDA DE 13.2 KV A 34.5 KV PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	496 de 2015	\$ 452.896.500	\$ 452.896.500	29/12/2016	Normalizar Contrato de Interventoria	1	E.A.R.R SAS				
		18	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCION DE LAS TORRES METALICAS Y SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA TORRE PLATAFORMA DE LA ESE HUS	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCION DE LAS TORRES METALICAS Y SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA TORRE PLATAFORMA DE LA ESE HUS	498 de 2015	\$ 1.593.345.556	\$ 1.593.345.556	29/12/2016	Interventoria Ejecutada	50%					
TOTAL DE RECURSOS LINEA ESTRATEGICA: Fortalecimiento Institucional - Proyectos Estratégicos (Interventorias)					\$ 3.096.624.346	\$ 2.185.632.236						\$ 0			
TOTAL DE RECURSOS LINEA ESTRATEGICA: Fortalecimiento Institucional - Proyectos Estratégicos (Obras)					\$ 58.750.301.458	\$ 15.579.477.276							\$ 0		
GESTIÓN DE PROYECTOS (CONSULTORIAS)	MEJOR INFRAESTRUCTURA	19	ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURALES REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PATOLOGIA ESTRUCTURAL, ESTUDIOS DE SUELOS SEGUN NORMA NSR-10, RED DE GASES MEDICINALES, ELECTROFONO DE VOZ Y DATOS DE LA PLATAFORMA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURALES REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PATOLOGIA ESTRUCTURAL, ESTUDIOS DE SUELOS SEGUN NORMA NSR-10, RED DE GASES MEDICINALES, ELECTROFONO DE VOZ Y DATOS DE LA PLATAFORMA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	395 de 2014	\$ 597.806.000	\$ 597.806.000	1/10/2014	Estudios y diseños arquitectonicos realizados	100% del contrato	CONSORCIO MODERNIZAMOS				
		TOTAL DE RECURSOS LINEA ESTRATEGICA: Fortalecimiento Institucional - Proyectos Estratégicos (Consultorias)					\$ 597.806.000	\$ 597.806.000						\$ 0	
TOTAL RECURSOS COMPONENTE ESTRATEGICO: MEJOR INFRAESTRUCTURA					\$ 597.806.000	\$ 597.806.000						\$ 0,00			
TOTAL RECURSO PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2022					\$ 99.353.107.458	\$ 16.177.283.276						TOTAL GASTADO POAI	\$ 0,00		