FORMATO DE PLAN OPERATIVO ANUAL INVERSIONES
GDI-PL-FO-01
PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2018												SEGUIMIENTO A PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES				
EJE TEMATICO	COMPONENTE	No.	PROYECTO	OBJETO	NUMERO DE CONTRATO	RECURSOS INICIALES	RECURSOS DISPONIBLES	FECHA DE INICIO	INDICADOR	META	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	RECURSOS UTILIZADOS	INDICADOR FINANCIERO/ ESTADO	ACCIONES DE MEJORA	EVIDENCIAS
EJE 1		1	CONSTRUCCION DE LA CENTRAL DE URGENCIAS DE LA E.S.E. HUS	CONSTRUCCION DE LA CENTRAL DE URGENCIAS DE LA E.S.E. HUS	530 de 2013	$ 8.784.771.830,00	$ 2.239.441.646,00	13/12/2013	Cantidad de obra ejecutada/Cantida de Obra a ejecutar	50% de Avance de Obra	CONSORCIO ESE HUS URGENCIAS	**EN EJECUCION.** Tiene relación con el convenio 3990 de 2013.	$ 6.545.330.184,00	75%	Se dio reinicio a obra a partir del 29 de Noviembre de 2017	Informe a Gerencia
		2	CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION ELECTRICA Y ACOMETIDA DE 13,2 KVA A 34,5 KVA PARA LA E.S.E. HUS	CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA DE 13.2 KV A 34.5 WV PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	479 de 2015	$ 4.297.348.237,00	$ 2.269.884.473,00	29/12/2015	Cantidad de obra ejecutada/Cantida de Obra a ejecutar	50% de Avance de Obra	CONSORCIO RED ELECTRICA HUS 2015	Se encuentra en ejecución luego de ser aprobada la modificación contractual No 3. Se adicionaron 5 meses al plazo contractual.	$ 2.027.463.764,00	47%	EN EJECUCION	Informe a Gerencia
	TOTAL DE RECURSOS COMPENENTE No. 1.1					**$ 13.082.120.067,00**	**$ 4.509.326.119,00**					**TOTAL GASTADO COMPONENTE 1.1**	**$ 8.572.793.948,00**			
		3	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION ELECTRICA Y ACOMETIDA 13,2 KV A 34,5 KV PARA LA E.S.E. HUS	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA DE 13.2 KV A 34.5 KV PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	496 de 2015	$ 397.918.500,00	$ 309.078.371,00	29/12/2016	Cantidad de obra ejecutada/Cantida de Obra a ejecutar	50,00%	ORLANDO VILLAMIZAR RODRIGUEZ	Se aprobó acta modificatoria No 3	$ 88.840.129,00	100%	Realizar control de las actividades que permitan la certificación de la subestación eléctrica.	Informe a Gerencia
	TOTAL DE RECURSOS COMPENENTE No. 1.2					**$ 397.918.500,00**	**$ 309.078.371,00**						**$ 88.840.129,00**			
TOTAL RECURSOS EJE No. 1						**$ 13.480.038.567,00**	**$ 4.818.404.490,00**						**$ 8.661.634.077,00**			
EJE No. 2	COMPONENTE 2.1	1	CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA DE LA E.S.E. HUS (TORRE-PLATAFORMA Y HEMOCENTRO)	CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER (TORRE, PLATAFORMA Y HEMOCENTRO)	2633 de 2012	$ 296.080.341,00	$ 78.528.525,00	26/12/2012	Consultoria realizada	100%	CORPORACION SERSOCIAL	Se realizó entrega de observaciones luego de revisión de requisitos de aire acondicionado y ventilación mecánica. Se dio trámite a la licencia de construcción de la estructuraSe dio trámite a la licencia de construcción de la estructura	$ 217.551.816,00	100%	Revisión de correcciones que entregará el contratista en relación con el diseño de aire acondicionado y ventilación mecánica.	Informe a Gerencia
		2	CONSULTORIA PROYECTO ARQUITECTONICO DE ENSAMBLE DE LA ESE HUS	CONSULTORIA PROYECTO ARQUITECTONICO DE ENSAMBLE DE LA ESE HUS	289 de 2014	$ 184.295.000,00	$ 9.214.750,00	1/08/2014	Consultoria realizada	100,00%	RAFAEL ANTONIO SALCEDO	Se realizó revisión delos productos entregados por el contratista	$ 175.080.250,00	100%	Trámites de liquidación por cumplimiento del objeto contractual.	Informe a Gerencia
		3	ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURALES, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PATOLOGIA ESTRUCTURAL, ESTUDIOS DE SUELOS SEGÚN NORMA NSR-10, RED DE GASES MEDICINALES, ELECTRICO DE VOZ Y DATOS DE LA PLATAFORMA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.	ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURALES, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PATOLOGIA ESTRUCTURAL, ESTUDIOS DE SUELOS SEGÚN NORMA NSR-10, RED DE GASES MEDICINALES, ELECTRICO DE VOZ Y DATOS DE LA PLATAFORMA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.	395 de 2014	$ 597.806.000,00	$ 59.780.600,00	1/10/2014	Estudios y diseños arquitectónico realizados	100,00%	Consorcio Modernizamos	Se realizaron reuniones de trabajo con el contratista para determinar productos que faltan para el cumplimiento del objeto contractual	$ 538.025.400,00	100%	Concepto técnico de verificación del cumplimiento del objeto contractual por parte del supervisor que se encuentra revisando los entregables para poder proceder a la respectiva liquidación de contrato.	Informe a Gerencia
		4	CONSULTORÍA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, PRESUPUESTOS, CANTIDADES, PRECIOS UNITARIOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RED CONTRAINCENDIO Y DEL SISTEMA DE DETECTORES DE HUMO DE LA ESE HUS (TORRE, PLATAFORMA, HEMOCENTRO, ONCOLOGÍA)	CONSULTORÍA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, PRESUPUESTOS, CANTIDADES, PRECIOS UNITARIOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RED CONTRAINCENDIO Y DEL SISTEMA DE DETECTORES DE HUMO DE LA ESE HUS (TORRE, PLATAFORMA, HEMOCENTRO, ONCOLOGÍA)	230 de 2014	$ 62.500.400	$ 21.875.140	15/04/2014	Consultoria realizada	100,00%	HCC INGENIERÍA SAS	Se realizaron reuniones de trabajo con el contratista para determinar productos que faltan para el cumplimiento del objeto contractual	$ 40.625.260	100%		Informe a Gerencia
	TOTAL DE RECURSOS COMPENENTE No. 2.1					**$ 1.140.681.741,00**	**$ 169.399.015,00**						**$ 971.282.726,00**			
TOTAL RECURSOS EJE No. 2						**$ 1.140.681.741,00**	**$ 169.399.015,00**									
TOTAL DE RECURSOS COMPENENTE No. 2.1						$ 1.140.681.741,00	$ 169.399.015,00						$ 971.282.726,00			
TOTAL RECURSOS EJE No. 2						$ 1.140.681.741,00	$ 169.399.015,00									