FORMATO DE PLAN OPERATIVO ANUAL INVERSIONES
GDI-PL-FO-01
PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2019											SEGUIMIENTO A PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES A 31 DIC 2018			
EJE TEMATICO	No.	PROYECTO	OBJETO	NUMERO DE CONTRATO	RECURSOS INICIALES	RECURSOS DISPONIBLES	FECHA DE INICIO	INDICADOR	META	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	RECURSOS UTILIZADOS	INDICADOR FINANCIERO/ ESTADO	ACCIONES DE MEJORA
EJE 1	1	CONSTRUCCION DE LA CENTRAL DE URGENCIAS DE LA E.S.E. HUS	CONSTRUCCION DE LA CENTRAL DE URGENCIAS DE LA E.S.E. HUS	530 de 2013	$ 8.784.771.830	$ 1.828.271.634	13/12/2013	Cantidad de obra ejecutada/Cantida de Obra a ejecutar	100% del contrato	CONSORCIO ESE HUS URGENCIAS	EN EJECUCION. Tiene relación con el convenio 3990 de 2013.	$6.956.500.196	79%	Suspendido para dar trámite a solicitud de condiciones especiales de Giro
	2	CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION ELECTRICA Y ACOMETIDA DE 13,2 KVA A 34,5 KVA PARA LA E.S.E. HUS	CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA DE 13.2 KV A 34.5 WV PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	479 de 2015	$ 4.297.348.237	$ 1.689.717.554	29/12/2015	Cantidad de obra ejecutada/Cantida de Obra a ejecutar	100% del contrato	CONSORCIO RED ELECTRICA HUS 2015	Se encuentra en ejecución luego de ser aprobada la modificación contractual No 3. Se adicionaron 5 meses al plazo contractual.	$2.607.630.684	60%	En ejecución
	TOTAL DE RECURSOS COMPENENTE No. 1.1				**$ 13.082.120.067**	**$ 3.517.989.187**				**TOTAL GASTADO COMPONENTE 1.1**		**$9.564.130.880**		
	3	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION ELECTRICA Y ACOMETIDA 13,2 KV A 34,5 KV PARA LA E.S.E. HUS	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA DE 13.2 KV A 34.5 KV PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	496 de 2015	$ 397.918.500	$ 309.078.371	29/12/2016	Cantidad de obra ejecutada/Cantida de Obra a ejecutar	100% del contrato		Se aprobó acta modificatoria No 3	$88.840.129	60%	Realizar control de las actividades que permitan la certificación de la subestación eléctrica.
	TOTAL DE RECURSOS COMPENENTE No. 1.2				**$ 397.918.500**	**$ 309.078.371**						**$88.840.129**		
TOTAL RECURSOS EJE No. 1					**$ 13.480.038.567**	**$ 3.827.067.558**						**$9.652.971.009**		
EJE 2	3	ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURALES, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PATOLOGIA ESTRUCTURAL, ESTUDIOS DE SUELOS SEGÚN NORMA NSR-10, RED DE GASES MEDICINALES, ELECTRICO DE VOZ Y DATOS DE LA PLATAFORMA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.	ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURALES, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PATOLOGIA ESTRUCTURAL, ESTUDIOS DE SUELOS SEGÚN NORMA NSR-10, RED DE GASES MEDICINALES, ELECTRICO DE VOZ Y DATOS DE LA PLATAFORMA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.	395 de 2014	$597.806.000	$ 59.780.600	1/10/2014	Estudios y diseños arquitectónico realizados	100%	Consorcio Modernizamos	Falta diseño eléctrico	$538.025.400	90%	Avance de ejecucución del 95%
	TOTAL DE RECURSOS COMPENENTE No. 2.1				**$ 597.806.000**	**$ 59.780.600**				**TOTAL GASTADO COMPONENTE 2.1**		**$ 538.025.400**		
TOTAL RECURSOS EJE No. 2					**$ 597.806.000**	**$ 59.780.600**								

EVIDENCIAS
Informe a Gerencia
Informe a Gerencia
Informe a Gerencia
Informe a Gerencia